

ITEM	CÓD. REF. PROJETO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78		
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	20%	5.759,27
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 97,13	R\$ 7.474,27	20%	1.494,85
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 25,16	R\$ 6.887,59	40%	2.755,04
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	0%	0,00
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	65%	11.394,00
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	60%	9.009,00
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59		
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m ²	236,20	R\$ 3,96	R\$ 793,63		
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19		
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00		
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m ²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00		
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37		



ITEM	CÓD. REF. REFER.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DÉMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1:1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10
16.2	99805	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07
TOTAL						R\$ 350.382,91

Autor do Projeto/Respon
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Balarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL
DADOS DO CONVÉNIO OU PARCERIA

Data:	31/07/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 30/12/2022
Valor do convênio:	Valor total da obra:	Valor da contrapartida:
R\$ 200.000,00	R\$ 350.382,91	R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> →	Valor total da obra licitada: R\$ 350.382,91
		Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 30/12/2022
		% de execução física da obra: 70,79% % de execução financeira da obra: 70,79%
Não <input type="checkbox"/> →	Em Licitação? Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/> Período:
<input type="checkbox"/> →	Paralisada? Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/> Período:
Data prevista inauguração:	JANEIRO/2023	
Eng.Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX	
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail: CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX	
CREA/CAU:	A26816-0	Assinatura:

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

E-mail: casarepousosallankardec@gmail.com

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU AZ26816-0

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 00.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSIONAR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 622,50

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
03/08/2022	NF 003	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 6.750,00
05/08/2022	NF 15940	OBRAS-MATERIAL	R\$ 3.017,05
TOTAL			R\$ 9.767,05

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 9.767,05

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 56.202,46

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de agosto de 2022.

JW.
Belarmino Peres Júnior
Presidente



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO N°: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 199.636,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 798,00	R\$ 191.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST.MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG E RODRIG.CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 866	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.354,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,80	R\$ 187.355,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21600	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,28	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,85
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST REF.LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.596,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3998	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 206,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	556542000005607	R\$ 4.966,40	R\$ -	R\$ 143.349,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,60	R\$ -	R\$ 143.196,26
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.935,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	208438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.684,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 850,68	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM.LOCASERV/MÁQ.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022		LOMEC ITAP.COM.LOCASERV/MÁQ EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 238,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
01/06/2022	NF 240126	LEROY MERLIN BRAS.BRICOLAGEM	60101	R\$ 1.324,10	R\$ -	R\$ 134.743,01
01/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 134.743,73
17/06/2022	NF 15678	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 4.316,68	R\$ -	R\$ 130.427,05
17/06/2022	NF 003	VALDINEI DE SOUZA	550171510022941	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 126.227,05
17/06/2022	NF 1258	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	61701	R\$ 1.683,32	R\$ -	R\$ 124.543,73
17/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 51,48	R\$ 124.545,21
20/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 124.713,39
21/06/2022	NF 2147	ESPAÇO HABITARE LTDA	62101	R\$ 20.234,15	R\$ -	R\$ 104.479,24
21/06/2022	NF 411	NATAL DA SILVA ARAUJO ME	62102	R\$ 21.519,00	R\$ -	R\$ 82.960,24
21/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 83.094,64
24/06/2022	NF 001	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	62401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 77.094,64
24/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 77.143,84
28/06/2022	NF 1329	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	62801	R\$ 258,70	R\$ -	R\$ 76.885,14
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 77.562,11
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 77.609,41
08/07/2022	NF 002	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	71101	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 70.759,41
08/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 70.877,41
18/07/2022	NF 15820	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 6.189,60	R\$ -	R\$ 54.687,81
18/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 54.720,81
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 577,50	R\$ 55.298,31
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 48,70	R\$ 55.347,01
03/08/2022	NF 003	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	80301	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 58.597,01





CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 9,12	R\$ 58.605,13
05/08/2022	NF 15940	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.017,05	R\$ -	R\$ 55.589,08
05/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,62	R\$ 55.596,70
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 550,16	R\$ 56.146,86
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 55,60	R\$ 56.202,46
		SALDO FINAL				R\$ 56.202,46

Itapira, 31 de agosto de 2022.



Belarmino Peres Júnior
Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec

CNPJ: 49.917.156/0001-20

ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186

RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior

CPF: 024.881.768-00

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
julho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.347,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 622,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.969,51

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
OBRAS	R\$ 9.767,05		R\$ 9.767,05	R\$ 9.767,05	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 65.969,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)		R\$ 9.767,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}		R\$ 56.202,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 56.202,46

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 31 de agosto de 2022

 Belarmino Peres Júnior
 Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série 000000000003 - 1
Autenticidade QENL-GPQ1
Data de Emissão 03/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.586.645/0001-25 IM: 6494 IE: 0 Fone:

Nome/Razão Social: TIAGO GONÇALVES VIEIRA 3053002884

Endereço: RUA RUA DA PENHA S/Nº - CEP : 13970390

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: tigovieira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.917.156/0001-20 IM: 51232 IE: ISENTO Fone: (19) 3813-2131

Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 - CEP : 13972186 Bairro: JARDIM ISaura

Município: Itapira UF: SP E-mail: claudia.boretti@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de carpintaria, construção de telhado de madeira e varanda da CTI

**PROCESSO
Nº 2842710/2019**

Documento emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2006.

Processo executado por: 138.185.199.135

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Aliquotas de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
1413 - Carpintaria e serraria.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.750,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.750,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DEPOSITO DE MAT. P/ CONST., MARCHIORETTO LTDA Rua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flavio Zachi - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-3512 financeiro@depositionmarchoretto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000015940 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 1576 3900 0136 5500 1060 0159 4010 0017 1431 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/pesq ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221042758808 05/08/2022 08:32:48									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374032098117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ADVENT. TRIB.		CNPJ / CPF 04.157.639/0001-36									
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC				CNPJ / CPF 49.917.156/0001-20									
ENDERECO RUA ALLAN KARDEC, 159				Bairro / Distrito JARDIM ISaura	UF SP								
MUNICÍPIO ITAPIRA		PONTE / FAX (19)3863-2257		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2022									
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA													
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC				CNPJ / CPF 49.917.156/0001-20									
ENDERECO RUA ALLAN KARDEC, 159				Bairro / Distrito JARDIM ISaura	UF SP								
MUNICÍPIO ITAPIRA				TELEFONE / FAX									
DUPLICATAS													
Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor								
601	05/09/2022	3.017,05											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE FFC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
913,36	140,85		0,00	0,00		3.017,05							
VALOR DO PIS/PF	VALOR DO IRPF	BINACIONAL	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IR		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.017,05							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL O MESMO			PREÇO POR CUSTA	CÓDIGO ARFET	PLACA DO VEÍCULO	IPI							
ENDERECO			MERCADORIA			CF							
TIPO	ESPÉCIE	MARCA	ESPECIFICAÇÃO		PESO BRUTO	PERÍODO							
19	VOLUMES												
DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS													
DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
573	PREGO 20 X 48	73110090	060	5405	KG	1,0000	25,12	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6758	PREGO 20 X 42	73110090	060	5405	KG	2,0000	27,37	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	CAL ITAU	25221000	060	5405	SC	30,0000	17,98	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
19558	TIGRE TUBO SOLDÁVEL 25MM - 3/4 POL. (BARRA 5 MTS)	59172300	060	5405	BR	3,0000	31,84	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7475	EMENTE 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25223810	060	5405	SC	10,0000	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2818	BARRA ROSCADA 3/8	73101900	000	5102	BR	7,0000	14,72	0,00	103,04	103,04	0,00	0,00	103,04 0,00 0,00
16048	RAMOS DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 18 X 30 CEBUPIMA	28209090	060	5405	UN	2,0000	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	CAL ITAU	25221000	060	5405	SC	10,0000	17,98	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
8254	CIMENTO 50KG CAUE CP IV - E32 RS (VERDE)	25223810	060	5405	UN	10,0000	33,58	0,00	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
DETALHAMENTO ADICIONAL													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
PEDIDO(S): 44852, 316375, 316673, 318200, 320139, 320201, 320437, 321694 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, PERMITTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 32,63, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,79% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS SERA RECOLHIDO PELO REGIME NORMAL. Trib Aprox R\$: 288,22 Fed e 429,97 Est Fone: IBPT 507eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019						CONFERE COM O ORIGINAL							

IDENTIFICAÇÃO EMISSOR

DEPOSITO DE MATERIAIS CONSTRUTIVOS
MARCHIORETTO LTDA

Rua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flavio Zachi -
CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-3512
financeiro@depositosmarchoretto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000015940 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0604 1576 3900 0136 5500 1000 0159 4010 0017 1431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/painel
ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221042758808 05/08/2022 08:32:48

04.157.639/0001-36

NATUREZA DE EMISSÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374032098117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPRIT, INPI

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CII	EST.	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	VALOR ICMSST / IR
573	PREGO 20 X 48	73170090	080	5405	KG	1,0000	25,12	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00
678	PREGO 18 X 27 GALVANIZADO	73170090	080	5405	KG	1,0000	33,38	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00
19815	CHUMBIADOR CBA ANCORA C38080 38X80	73181900	000	5405	PC	7,0000	6,45	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	PINO PARA PINADOR 9MM	83052000	000	5102	UN	1,0000	118,27	0,00	118,27	21,29	0,00	16,00	0,00
3428	HASTE PT TELHA 1/4 X 15 CM + PORCA	73181800	000	5102	UN	80,0000	1,35	0,00	156,00	156,00	38,08	0,00	16,00
2818	BARRA ROSCADA 318	73181800	000	5102	BR	2,0000	17,32	0,00	34,64	34,64	6,24	0,00	18,00
3116	PORCA 318 NC	73181800	000	5405	UN	14,0000	0,57	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	ARRUELA LISA ZINCADA 318	73182200	000	5405	PC	14,0000	0,54	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	AREIA FINA BRANCA (VIAGEM 5 MTB)	25059000	020	5102	KG	1,0000	681,26	0,00	681,26	501,41	66,69	0,00	13,30
6	CAL ITAU	25221000	000	5405	SC	10,0000	17,99	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CONFERE COM
O ORIGINAL 

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO –
PROCESSO Nº 2842710/2019**



Período de 01 a 31/08/2022



Foto 01 – Aplicação de argamassa em paredes internas – data: 01/08/2022



Belamino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A.25816-J



Foto 03 – Aplicação de argamassa em paredes internas – data: 04/08/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ: 49.917.156/0001-20



Foto 04 – Aplicação de argamassa em paredes internas – data: 05/08/2022
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Belarmino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Rquiteto e Urbanista
CAU A25816-9



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20



Foto 05 – Aplicação de argamassa em paredes internas e externa – data: 09/08/2022



Foto 06 – Aplicação de argamassa em paredes internas e externa – data: 10/08/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Belarmino Peres Júnior
presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CRA/SP 245516-0



Foto 07 – Aplicação de argamassa em paredes internas – data: 11/08/2022



Foto 08 – Colocação das esquadrias de janela – data: 15/08/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Belarmino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-0



Foto 09 – Colocação das esquadrias de janela – data: 17/08/2022



TIAGO FELIX
/ Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente

Foto 10 – Colocação das esquadrias de janela – data: 19/08/2022



Foto 11 – Colocação das esquadrias de janela – data: 23/08/2022



Foto 12 – Colocação das esquadrias de janela – data: 25/08/2022



Foto 13 – Colocação das esquadrias de janela – data: 25/08/2022



Belarmino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CRA 425816-0

Foto 14 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 26/08/2022



Foto 15 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 26/08/2022



Belamino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU/25816-2

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

Foto 16 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 29/08/2022



Foto 17 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 30/08/2022



Foto 18 – Aplicação de argamassa em paredes internas – data: 30/08/2022



Foto 19 – Aplicação de argamassa em paredes internas – data: 31/08/2022



Foto 20 – Emboço para recebimento de cerâmica na parede interna – data: 31/08/2022



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÉNIO OU PARCERIA

Data:	31/08/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC			
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE				
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura			
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA			
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 30/12/2022			
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra:	R\$ 350.382,91	Valor da contrapartida:	R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?	Sim <input checked="" type="checkbox"/> →	Valor total da obra licitada:	R\$ 350.382,91		
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	30/12/2022
		% de execução física da obra:	79,18%	% de execução financeira da obra:	79,18%
Não <input type="checkbox"/> →	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período:	
<input type="checkbox"/> →	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período:	
Data prevista inauguração:	JANEIRO/2023				
Eng.Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX	Assinatura:
CREA/CAU:	A26816-0	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

TIAGO FÉLIX
arquiteto e Urbanista
C.R.A. 26816-2

E-mail: casarepousoallankardec@gmail.com

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-188 – ITAPIRA – SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Icaraí - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL	AGOSTO/22	
								REALIZADO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	100%	4.702,56
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE 2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m ²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00		
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2 INFRA ESTRUTURA								
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMIA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m ²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11		
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUVO MACÍO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	33,44	R\$ 264,28	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52		
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00		
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 113 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40		
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M300KM). AF_02/2018	m ³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	100%	4.349,69
2.15	99059	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65		
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMobilização). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00		
2.17	96577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	96583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAÇÃO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m ³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91



ITEM	CÓD. REF. BRASF	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICÁ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	100%	2.065,59
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	100%	1.622,95
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGulares E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPLOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAREDES E PAINES			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
C.R.U. 25516-2

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 49.917.156/0001-28
RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES: (19) 3863-2267 – 3863-1677 – CEP 13572-186 – ITAPIRA – ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	CÓD. REF. ESTADUAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.952,02	96%	70.207,63
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	100%	22.830,93
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	100%	25.034,69
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	100%	16.667,66
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	0%	0,00
5.6	100436	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	100%	5.674,36
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	69%	15.741,11
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	100%	3.887,43
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	100%	5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DORRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60



ITEM	CÓD. REF. ESTAD.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PRECO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94805	PORTE DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	0%	0,00
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	0%	0,00
6.7	100702	PORTE DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	0%	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	33%	3.638,87
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	0%	0,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0%	0,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	0%	0,00
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	0%	0,00
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 2", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	75%	41,04
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	75%	220,20
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	60%	244,03
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 29,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	100%	457,66



ITEM	COD. REF. ESTADUAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	0%	0,00
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	0%	0,00
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					Subtotal	R\$ 21.371,03	36%	7.773,84
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	90%	1.894,50
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	90%	132,98
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	70%	358,68
8.4	89962	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	70%	60,34
8.5	89963	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	80%	37,76
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	75%	70,16
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	50%	11,83
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	50%	14,12
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	63%	28,80
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	50%	12,01
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	50%	17,37
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	50%	19,77
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	50%	23,32
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	100%	131,88
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	75%	261,90

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casaderepousoculturalkardec.com.br
Internet: www.casaderepousoculturalkardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.196/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 168 – FONE/FAX (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	COD. REF. SISTEMA	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	40%	198,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	40%	531,00
8.20	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	40%	76,40
8.21	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	50%	28,34
8.22	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	20%	1.102,40
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	40%	38,96
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	50%	10,41
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	50%	23,34
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	40%	73,56
8.27	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	40%	77,00
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	35%	66,97
8.29	98310	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	100%	541,80
8.30	80576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,91 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,90		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POs DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26616-0

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 49.917.156/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 168 – FONES (19) 3863-2267 – 3863-1577 – CEP 13972-196 – ITAPIBA – ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	CÓD. REF. MATERIAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
10.1	93443	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78		
10.4	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	43%	12.280,77
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38		
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	75%	5.605,70
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59		
11.4	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	0%	0,00
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	91%	15.898,50
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	90%	13.513,50
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59		
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63		
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19		
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00		
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m ²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00		
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37		

ITEM	CÓD. NCF ANEXO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VASOII	TOTAL
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$	732,19
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$	49,64
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$	52,71
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$	246,86
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64	68% 12.814,47
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	95% 7.254,10
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	50% 5.560,37
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74	57% 2.186,18
15.1	88649	ROOAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62	0% 0,00
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94	0% 0,00
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019. P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18	100% 2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17	
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANOS ÚMIDOS. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10	
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANOS ÚMIDOS AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07	
					TOTAL	R\$ 350.382,91	

Autor do Projeto/Respos
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Bartolomeu Peres Júnior
Presidente da entidade



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 502,36

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
01/09/2022	NF 4752	OBRAS-MATERIAL	R\$ 345,00
03/09/2022	NF 16155	OBRAS-MATERIAL	R\$ 2.287,54
15/09/2022	NF 4365	OBRAS-MATERIAL	R\$ 175,00
20/09/2022	NF 616	OBRAS-MATERIAL	R\$ 10.180,00
20/09/2022	NF 1750	OBRAS-MATERIAL	R\$ 833,40
TOTAL			R\$ 13.800,94

Número de Documentos Relacionados: 05

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 13.800,94

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 42.903,68

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 30 de setembro de 2022.


Belarmino Peres Júnior
Presidente



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO N°: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 196.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG.CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 868	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 846,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

HISTÓRICO			PAGAMENTO	RAZONETE		
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.785,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,80	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800885949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120601	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST REF.LTDA	22401	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.596,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3998	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 208,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	556542000005607	R\$ 4.866,40	R\$ -	R\$ 143.349,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,60	R\$ -	R\$ 143.196,26
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 186,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01

E-mail: contato@casaderepousocallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousocallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.835,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.684,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 859,88	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022		LOMEC ITAP.COM LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 236,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
01/06/2022	NF 240126	LEROY MERLIN BRAS.BRICOLAGEM	60101	R\$ 1.324,10	R\$ -	R\$ 134.743,01
01/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 134.743,73
17/06/2022	NF 15678	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 4.316,88	R\$ -	R\$ 130.427,05
17/06/2022	NF 003	VALDINEI DE SOUZA	550171510022941	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 126.227,05
17/06/2022	NF 1258	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	61701	R\$ 1.683,32	R\$ -	R\$ 124.543,73
17/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 51,48	R\$ 124.545,21
20/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 124.713,39
21/06/2022	NF 2147	ESPAÇO HABITARE LTDA	62101	R\$ 20.234,15	R\$ -	R\$ 104.479,24
21/06/2022	NF 411	NATAL DA SILVA ARAUJO ME	62102	R\$ 21.519,00	R\$ -	R\$ 82.960,24
21/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 83.094,64
24/06/2022	NF 001	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	62401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 77.094,64
24/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 77.143,84
26/06/2022	NF 1329	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	62801	R\$ 258,70	R\$ -	R\$ 76.885,14
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 77.562,11
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 77.609,41
08/07/2022	NF 002	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	71101	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 70.759,41
08/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 70.877,41
18/07/2022	NF 15820	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 6.189,60	R\$ -	R\$ 64.687,81
18/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 64.720,81
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 577,50	R\$ 65.298,31
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 48,70	R\$ 65.347,01
03/08/2022	NF 003	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	80301	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 58.597,01



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO			RAZONETE			
HISTÓRICO		PAGAMENTO				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 9,12	R\$ 58.806,13
05/08/2022	NF 15940	DEP.MAT CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.017,05	R\$ -	R\$ 55.589,08
05/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,62	R\$ 55.586,70
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 550,16	R\$ 56.146,86
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 55,80	R\$ 56.202,46
05/09/2022	NF 16155	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 2.267,54	R\$ -	R\$ 53.934,92
05/09/2022	NF 4752	AZEVEDO TINTAS EQUIPAM.LTDA	552200000022111	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ 53.589,92
05/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,95	R\$ 53.583,87
21/09/2022	NF 616	GEREMIAS & GEREMIAS LTDA	92101	R\$ 10.180,00	R\$ -	R\$ 43.413,87
21/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 66,60	R\$ 43.480,47
23/09/2022	NF 1750	IRMÃOS DELALANA LTDA	92301	R\$ 833,40	R\$ -	R\$ 42.647,07
23/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 8,46	R\$ 42.655,53
30/09/2022	NF 4365	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	93001	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ 42.480,53
30/09/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 371,85	R\$ 42.852,38
30/09/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 51,50	R\$ 42.903,88
		SALDO FINAL				R\$ 42.903,88

Itapira, 31 de julho de 2022.



Belarmino Peres Júnior
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESA

DEPÓSITO DE MAT. P/ CONST.
MARCHIOPETTO LTDARua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flavio Zachi -
CEP:13971-000 - ITAPERU - SP
TEL: (19)3863-3512
financeiro@depositsmarchiopetto.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000016155 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:

3522 0004 1376 3900 0136 5500 1000 0161 5510 0017 6260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

374032098117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CNP

04.157.639/0001-36

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193870651 03/09/2022 07:41:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ/CNP:

49.917.156/0001-20

DATA DA EMISSÃO:

03/09/2022

ENDERECO:

RUA ALLAN KARDEC, 159

BAIRRO / DISTRITO:

JARDIM ISaura

CEP:

13972-186

DATA SAÍDA / ENTRADA:

03/09/2022

MUNICÍPIO:

ITAPERU

FONE/FAX:

(19)3863-3257

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SP

HORA DA SAÍDA:

07:41:30

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ/CNP:

49.917.156/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDERECO:

RUA ALLAN KARDEC, 159

BAIRRO / DISTRITO:

JARDIM ISaura

CEP:

13972-186

MUNICÍPIO:

ITAPERU

UF:

SP

TELEFONE / FAX:

SP

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2022	2.267,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
344,38	45,80	0,00	0,00	2.267,54
VALOR DO FRETE:	VALOR DO RETORNO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACER.	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:			PLATEARIA CORRÉA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
O MESMO			0 - REMETENTE				
ENDERECO:			MUNICÍPIO				DESCRIÇÃO ESTADUAL
TRAJE	FAIXA	MORADA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		ESPECIFICO
3	VOLUMES						

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO ITEM / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS / IPI
5	GAL (TAU)	25221000	060	5405	SC	45,0000	17,88	0,00	809,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREA MEDIA (MAIS 5 MTS)	25059000	020	5102	VG	1,0000	487,91	0,00	487,91	344,38	45,80	0,00	13,39
3226	TIGRE CX DISTRIBUICAO 12/16 DISL SI BARR,	85381000	060	5405	UN	4,0000	80,87	0,00	323,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	CIMENTO 50KG LIZ CP-NV 32 RS	25232010	060	5405	SC	10,0000	33,33	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-NV 32 RS	25232010	060	5405	SC	10,0000	33,33	0,00	333,30	0,00	0,30	0,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 322381, 322950, 325710, 327467, 328961 DESTINATARIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC VENDEDOR: 14-WILIAN DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS SERA RECOLHIDO PELO REGIME NORMAL. Trib Aprox R\$: 204, 28 Fai e 316, 76 Est Fone: IBPT 507eW PEDIDO POR CLAUDIA 98253-0606 PEDIDO POR BELARMINO - 98181-9500 19 98253-0606 CLAUDIA Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS: CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 4.752 SÉRIE 001
	CASA REPOUSO ALLAN KARDEC 00014227	49.917.156/0001-20	



AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 541
CENTRO
ITAPIRA - SP
TELEFONE: (19) 3863-4575
CEP: 13.970-070

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 4.752
SÉRIE 001
FL. 1/1



DATA DE ACERVO:
3522 0908 7473 0700 2106 5500 1809 0847 5218 1271 1072

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da REFAZ AUTORIZADORA

ENTRADA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13522118270148101/09/2022 09:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 374143155115	UF/UFM: ENTREGA DE BEM/ SERV. TRIBUTÁRIO	OPERAÇÃO 08.747.307/0021-06
------------------------------------	--	--------------------------------

DESCRIÇÃO / INFORMAÇÕES

ITEM / CÓDIGO ESPECIAIS CASA REPOUSO ALLAN KARDEC 00014227	ITEM / CÓDIGO ESPECIAIS JARDIM ISAURA	UF SP	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022
RUA ALLAN KARDEC, 159	UF/UFM:	UF SP	DATA DA EMISSÃO / DATA DE EMISSÃO 01/09/2022

ENTRADA / DESPACHO

PROTOCOLO 001	DATA DE EMISSÃO 01/10/2022	VALOR 465,00	ITEM	UF	VALOR	PROTOCOLO 001	DATA DE EMISSÃO 09:35:56
------------------	-------------------------------	-----------------	------	----	-------	------------------	-----------------------------

CALCULO DO IMPORTE

VALOR DO ICMS 95,00	VALOR DO ICMS 23,75	VALOR DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 345,00
VALOR DA FRETE 0,00	VALOR DO DESVIO 0,00	VALOR DO DESVIO 0,00	VALOR DO DESVIO 0,00	VALOR TOTAL DA FATE 345,00

TIPO DE DOCUMENTO / VENCIMENTO TRIBUTÁRIO

TIPO / VENCIMENTO Azevedo Tintas Com. Mat. P/ Constru	ENTRADA POR CONTA 0 - Emissor	UF SP	DATA / CÓD. 08.747.307/0005-96
TIPO / VENCIMENTO AV. DOS TRABALHADORES, 450	MUNICIPIO MOGI GUACU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 455191335119
QUANTIDADE 3	ESPECIE PAUTA	ITEM	ITEM QUANT

VALOR DO PRODUTO/IMPORTE

CDON	DESCRITIVO DO PRODUTO/IMPORTE	QNTD	VALOR	QTD.	VALOR	VALOR TOTAL	SC. EDCN	VALOR ICMS	VALOR ALI	VALOR IPI
06352	SPARLACK VERNIZ MARITIMO EXTRA ACT. 3,6 t	32099023	060	5405	6L	2.000	125,0000	250,00	0,00	0,00
11729	THIRSO REGUARAS 3L	27101230	000	5102	6L	1.000	95,0000	95,00	23,75	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CALCULO DO ICMS

ENDERECO FISCAL	VALOR TOTAL DO SERVICO	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
-----------------	------------------------	------	-------------------------	------	---------------	------

VALOR AUTORIZADO

INFORMAÇÕES CONFIRMADAS Pendente: R\$1 - RIO DEL MARTINS Cond. Pag: 81820 - CALCEIRA DOJA - PAGAMENTO MENSAL Via Aprox das Tributac: RS-45,74 Federal / RD 41,25 Estadual - Posto: 1007	RECORRER AO FISCO
--	-------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.616

SÉRIE: 1

GEREMIAS & GEREMIAS LTDA.

AVENIDA LIBERDADE, 760 - JARDIM SOARES, Itapira, SP - CEP: 13976060 - Fone/Fax: 1938635243

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.616

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DE RISCOS



CHAVE DE ACESSO:

3532 0914 1295 5200 0109 5500 1800 0006 1610 0104 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE SHD

135321281230143 - 20/09/2022 14:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDADESCRIÇÃO ESTADUAL:
374050750110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: TRIB.

CNPJ/CPF

14.129.552/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP-374050750110	CNPJ/CPF: 49.917.156/0001-20	DATA DA EMISSÃO: 20/09/2022
ENDERECO: R. ALLAN KARDEC, 159 -	BAIRRO/LOCALIZAÇÃO: VILA IZaura	CEP: 13972-186	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/09/2022
MUNICÍPIO: Itapira	FORNECEDOR: 1938631577	UF: SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 00:00

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DUTAIS	VALOR DO DUTAIS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PROJETOS	10.180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ALIADÍVEIS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA:	COEIRO ANTE:	PLACA DO VÉHICULO:	UF:	CNPJ/CPF
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	INSCRIÇÃO	CNPJ	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. PIS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. PIS
01	VIDRO FRA DOWLE	70052800	0500	5405	PC	1,0000	1.760,0000	1.760,00			0,00	0,00	0,00
2	PEÇAS JANELAS ALUMINIO 03 FOLHAS SUPREMA	70052800	0500	5405	PC	2,0000	3.620,0000	7.240,00			0,00	0,00	0,00
3	JANELA 540 X 1,50	70052800	0500	5405	PC	1,0000	1.160,0000	1.160,00			0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI.	

CONFERE COM
O ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



DE FELIPE COMERCIAL E MADEIREIRA

LTDA

Avenida Comendador Virgolino de Oliveira, 383 - Jardim Ivete -
CEP:13972-170 - Itapira - SP
TEL: (19)3863-1676

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004365 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:

35221257454327 15/09/2022 13:48:34

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal
ou no site da Setor Autorizadora

NAȚIUNE DE OPERAÇÃO

VENDA DE MATERIAL ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35221257454327 15/09/2022 13:48:34

DESCRICO E ITADUAL

374114935114

DESCRICO E ITADUAL DO VENDO TER

CNPJ

05.650.012-0001-85

BESTALARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ

49.917.156-0001-29

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

ENDERECO

RUA ALLAN KARDEC, 159

BAIRRO / DISTRITO

VILA IZaura

CEP

13972-186

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

(19)3863-2257

TELEFONE

021-2222-1234

HORA DA SAÍDA

FATURA

		NÚMERO	VALOR ORIGINAIS	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		4365	175,00	0,00	175,00

DETALHES

Nº	ITEM	VENC.	VALOR	Nº DÉBITO/FIA	VENC.	VALOR	Nº DÉBITO/FIA	VENC.	VALOR
001	13-09-2022		175,00						

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS BEM	VALOR DO ICMS BEM	VALOR APÓS DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,00	0,00	0,00	46,81	175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VÔLUEMES TRANSPORTADOS

RADICAL SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE		VALOR TOTAL		RADICAL SOCIAL	
DE FELIPE COMERCIAL E MADEIREIRA LTDA		3 - PROP RETM		175,00		RADICAL SOCIAL	
ENDERECO		MUNICIPIO		ITAPIRA		RADICAL SOCIAL	
Avenida Comendador Virgolino de Oliveira, 383		Itapira		SP		374114935114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	CÓDIGO DO PRODUTO	VALOR LIQUIDO
1	344874	UNIDADE	175,00	175,00	0,00	344874	175,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NºREF. / BB	UNIDADE	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQUOTAS
CUM	CUMEDEIRA	09061000	0000	5405	PC	70,0000	2,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO

GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Valor Aprox. dos Tributos 26,75% - R\$46,81 Federais R\$23,54 - Estaduais R\$23,28 e Municipais
R\$0,00 Conforme Lei 12.741/12 - FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO –
PROCESSO Nº 2842710/2019**



Período de 01 a 30/09/2022



Foto 01 – Instalações hidráulicas – data: 01/09/2022



Foto 02 – Instalações hidráulicas – data: 02/09/2022



Foto 03 – Instalações hidráulicas – data: 05/09/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

Belarmino Peres Júnior
Presidente

TAGO FÉLIX
Aplicações e Urbanismo

Foto 04 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 06/09/2022



Foto 05 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 09/09/2022



Beramino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU AZ6816-0

Foto 06 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 09/09/2022
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC



Foto 07 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 12/09/2022



Foto 08 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 13/09/2022



Foto 09 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 14/09/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ: 48.917.156/0001-20



TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU AL6016-0

Foto 10 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 15/09/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Belamino Peres Júnior
Presidente



Foto 11 – Instalação hidráulica – data: 16/09/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 43.917.156/0001-20



Foto 12 – Instalação hidráulica – data: 16/09/2022
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 243816-J

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 13 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 19/09/2022





Foto 15 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 20/09/2022



TAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU/AL 5616-Q

Jelamino Peres Júnior
Presidente