



Foto 11 – Alvenaria de bloco furado da cobertura – data: 20/04/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20



Foto 12 – Construção de vigas de sustentação caixa d'água – data: 22/04/2022

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 13 – Alvenaria de bloco furado da cobertura – data: 22/04/2022



Foto 14 – Alvenaria de bloco furado da cobertura – data: 22/04/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belamirino Peres Júnior
Presidente





Foto 15 – Alvenaria de bloco furado da cobertura – data: 25/04/2022



Foto 16 – Chapisco interno – data: 25/04/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-7

Belarmino Peres Júnior
 Presidente





Foto 17 – Chapisco interno – data: 26/04/2022



Foto 18 – Chapisco interno – data: 27/04/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 426816-0

Belarmino Peres Júnior
 Presidente







Foto 19 – Alvenaria de bloco furado da cobertura – data: 28/04/2022



Foto 20 – Colocação de batente de porta – data: 29/04/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ 49.917.156/0001-20


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ABR/22	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,95	45,66%	160.003,14
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	90%	6.219,58
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	85%	3.997,18
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	2.100,00
2		INFRA-ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	100%	122,40
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	48.965,20
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	5.106,11
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	2.429,61
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	3.558,64
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	128,10
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	435,60
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.217,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	1.373,52
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	564,26
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	9,45
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	126,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	23,00
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	563,40
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	95%	2.689,20
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	4.349,69
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	2.991,65
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	3.468,00
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	1.646,27
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	538,04

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casadereposualanKardec.com.br
Internet: www.casadereposualanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-29
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	CÓD. INT. ORÇ.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	95%	1.962,31
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	95%	1.541,81
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAREDES E PAINÉIS			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 48.917.158/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 859 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13072-184 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. RES. PATRIM.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	10%	7.500,44
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	0%	0,00
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	0%	0,00
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	45%	7.500,44
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	0%	0,00
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	0%	0,00
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	4%	822,99
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	0%	0,00
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	0%	0,00
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	15%	822,99

ITEM	COD. REF. MATERIAIS	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	0%	0,00
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	0%	0,00
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	0%	0,00
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	0%	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	24%	2.675,94
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	0%	0,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0%	0,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	0%	0,00
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	0%	0,00
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	0%	0,00
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,58	R\$ 293,60	0%	0,00
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	43,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	0%	0,00
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	36,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	0%	0,00

ITEM	COD. REF. AFECO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	0%	0,00
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	0%	0,00
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.372,03	3%	576,16
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	10%	210,50
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	10%	14,78
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	0%	0,00
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	0%	0,00
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	0%	0,00
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	0%	0,00
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	0%	0,00
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	0%	0,00
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	0%	0,00
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	0%	0,00
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	0%	0,00
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	0%	0,00
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	0%	0,00
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	0%	0,00
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	0%	0,00
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	0%	0,00
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	0%	0,00

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-9

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br
Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-29
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13572-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. REF. FISCAL	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	0%	0,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	0%	0,00
8.20	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	0%	0,00
8.21	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	0%	0,00
8.22	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	5%	275,60
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	0%	0,00
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0%	0,00
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	0%	0,00
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	20%	36,78
8.27	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	20%	38,50
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	0%	0,00
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	0%	0,00
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			Subtotal	R\$ 582,96		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-0

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 49.917.166/0001-00
RUA ALLAN KARDEC, 169 - FONE (19) 3863-2267 - 3863-1577 - CEP 13572-186 - ITAPURA - ESTADO DE SÃO PAULO




ITEM	COD. RESPOSTA	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78		
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	5%	1.509,38
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	0%	0,00
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59	0%	0,00
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	0%	0,00
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	22%	3.886,50
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	10%	1.501,50
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59		
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63		
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19		
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00		
13.4	95526	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00		
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37		

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-9

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br
Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.155/0001-26
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1677 - CEP 13872-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. RES. 200000	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19		
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64		
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71		
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86		
14		PISOS			Subtotal	R\$ 15.754,64	35%	7.254,10
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	95%	7.254,10
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	0%	0,00
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 1.824,74		
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62		
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94		
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18		
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17		
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10		
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07		
TOTAL						R\$ 350.382,91		

Autor do Projeto/Respostas
Tiago Félix
Arquiteto Urbanista
CAU 26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade

**RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL****DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA**

Data:	30/04/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 24/06/2022
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra: R\$ 350.382,91
		Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?					
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$	350.382,91	
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	24/06/2022
		% de execução física da obra:	45,66%	% de execução financeira da obra:	45,66%
Não	<input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
Data prevista inauguração:	JULHO/2022				
Eng.Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A26816-0
Assinatura:	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: casarepousoallankardec@gmail.com

Internet: www.casarepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.159/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-188 - ITAPIRA - SP



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 1.329,16

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
05/04/2022	NF 17310	OBRAS-MATERIAL	R\$ 3.480,00
05/04/2022	NF 3054	OBRAS-MATERIAL	R\$ 178,21
17/05/2022	NF 15492	OBRAS-MATERIAL	R\$ 3.800,00
TOTAL			R\$ 7.458,21


Número de Documentos Relacionados: 03

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 7.458,21

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 136.067,11

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de maio de 2022.


Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13872-186 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEN BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.584,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 866	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95

E-mail: contato@casadereposoaallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoaallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC


C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13072-185 - ITAPIRA - SP

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 192.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012087	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800665949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 176,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST REF.LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.596,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3996	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 208,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	556542000005607	R\$ 4.966,40	R\$ -	R\$ 143.349,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,60	R\$ -	R\$ 143.196,26
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.935,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.684,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 859,68	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM LOCA.SERV.MÃO.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022	NF 3054	LOMEC ITAP.COM LOCA.SERV.MÃO.EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 236,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
		SALDO FINAL				R\$ 136.067,11

Itapira, 31 de maio de 2022.


Bejarmino Peres Júnior
Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 142.196,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.329,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 143.525,32

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 7.458,21		R\$ 7.458,21	R\$ 7.458,21	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 143.525,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 7.458,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 136.067,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 136.067,11

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 31 de maio de 2022



Belamir Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposoaallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoaallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.517.155/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



LOMEC ITAPIRA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA PADRE FERRAZ, 489 - SANTA CRUZ
13074-366 - ITAPIRA - SP (19) 3863-3044
itapira@lomec.com.br / www.lomec.com.br

FATURA

Nº 017310

CNPJ
00.277.938/0001-53

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
FATURA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374.035.440-116

DATA DE EMISSÃO
05/04/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF

49.917.156/0001-20

ENDEREÇO

Rua Allan Kardec, 109

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Isaura

CEP

13072-185

MUNICÍPIO

Itapira

PHONE/FAX

(19) 3863-1577

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR	ORD	VENCIMENTO	VALOR
1	03/05/2022	3.480,00						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS BENS LOCADOS	VALOR UNITÁRIO
02 ITAP ESCORA 2,5	200 ESCORA MET. REG. 2,5 A 3,10 MTS P/1500K P-13K	Item 1 2.800,00
02 ITAP ESCORA 2,5	20 ESCORA MET. REG. 2,5 A 3,10 MTS P/1500K P-13K	Item 1 200,00
L1.149.43	1 TRANSFORMADOR DE ENERGIA	Item 1 25,00
L1.455.03 L	1 MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE2000-AVR230	Item 1 220,00
L1.149.08	1 TRANSFORMADOR 5000 VA	Item 1 15,00
L1.455.14	1 MARTELO DEMOLIDOR HILTI TE2000-AVR230	Item 1 120,00
	2 COMPLT. LOCAÇÃO	Item 1 30,00
	2 COMPLT. LOCAÇÃO	Item 1 30,00
	2 Compl. locação	Item 1 40,00
<div style="text-align: center;"> PROCESSO Nº 2842710/2019 </div> 		VALOR TOTAL DA FATURA
		3.480,00

VALOR POR EXTENSO

Três Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais

DADOS ADICIONAIS

N. Contrato: 0 N. Ped. Cliente: 28/02/2022 a 29/03/2022
Período: - Pedido 48.513; 1
Obrs: -

ISS - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - artigo 1º,
Lei Complementar 116/2003 e Súmula 31 do STJ: "É inconstitucional a incidência do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre operações de locação de bens
móveis" DOC EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA
DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS.
PAGAMENTO SOMENTE VIA BOLETO BANCÁRIO NÃO RECEBENDO O MESMO ATÉ O
VENCIMENTO LIGUE PARA 19 3863 3044, NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO BANCÁRIO SEM
AUTORIZAÇÃO.

FATURA

Nº 017310

RECONHECIMENTO À EXATIDÃO DESTA FATURA NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS À SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTO INDICADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000003054 - 1

Autenticidade

XIL3-L05E

Data de Emissão

10/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.277.938/0001-53 IM: 17485 IE: 374035440116 Fone: 38633044
Nome/Razão Social: LOMEC ITAPIRA COM., LOC. E SERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: RUA RUA PADRE FERRAZ, 499 - CEP: 13970347
Bairro: SANTO ANTONIO
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: escritorioandrea@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.917.156/0001-20 IM: 51232 IE: ISENT0 Fone: (19) 3813-2131
Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 - CEP: 13972186 Bairro: JARDIM ISAURA
Município: Itapira UF: SP E-mail: brunas@ankardec@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE ANDAIMES DE 15/04/22 a 14/05/2022
REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO Nº 47030
ALUGUEL DE ANDAIMES DE 22/04/22 a 21/05/2022
REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO Nº 45228
ISSQN 4,187% - R\$ 7,79
VALOR LIQUIDO: R\$ 178,21
VENCIMENTO: 07/06/2022

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.11.3.6

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	186,00	4,1870%	7,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 186,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO – PROCESSO Nº 2842710/2019

Período de 01 a 31/05/2022



Foto 01 – Colocação de batente de porta – data: 02/05/2022



Foto 02 – Colocação de batente de porta – data: 02/05/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

Belamirino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-9



Foto 03 – Colocação de batente de porta e secagem areia argamassa – data: 04/05/2022



CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20

Belarmino Peres Júnior
 Presidente

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A25816-7

Foto 04 – Colocação de batente de porta e aplicação de argamassa – data: 06/05/2022



Foto 05 – Colocação de batente de porta e aplicação de argamassa – data: 09/05/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ: 44.917.156/0001-20



Belamirino Peres Júnior
 Presidente

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Foto 06 – Colocação de batente de porta e aplicação de argamassa – data: 11/05/2022



Foto 07 – Aplicação de argamassa em faces internas– data: 16/05/2022



Foto 08 – Aplicação de argamassa em faces internas – data: 16/05/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 09 – Abertura baldrame do terraço frontal – data: 19/05/2022



Foto 10 – Abertura baldrame do terraço frontal – data: 20/05/2022



Foto 11 – Abertura baldrame do terraço frontal – data: 23/05/2022



Foto 12 – Abertura baldrame e brocas do terraço frontal – data: 24/05/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. nº 9.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAL 125816-9

Belamirino Peres Júnior
Presidente





Foto 13 – Abertura baldrame e brocas do terraço frontal – data: 24/05/2022



CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ: 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 125516-9

Belarmino Peres Júnior
 Presidente



Foto 14 – Abertura baldrame e brocas do terraço frontal – data: 24/05/2022



Foto 15 – Brocas do terraço frontal – data: 25/05/2022



Foto 16 – Alvenaria do baldrame do terraço frontal – data: 26/05/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU. 12.816-3

Belamirino Peres Júnior
Presidente





Foto 17 – Alvenaria do baldrame do terraço frontal – data: 27/05/2022



Foto 18 – Alvenaria do baldrame do terraço frontal – data: 30/05/2022



Foto 19 – Alvenaria do baldrame do terraço frontal – data: 30/05/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ nº 917.156/0001-20

Foto 20 – Colocação de batente de porta – data: 29/04/2022


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	31/05/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISAURA
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 24/06/2022
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra: R\$ 350.382,91
		Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?					
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$	350.382,91	
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	24/06/2022
		% de execução física da obra:	49,45%	% de execução financeira da obra:	49,45%
Não	<input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
Data prevista inauguração:	JULHO/2022				
Eng. Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A26816-D
Assinatura:	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-D

E-mail: casarepososallankardec@gmail.comInternet: www.casarepososallankardec.com.br**CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC**

C.P.N.J. 48.917-156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3963-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MAIO/22	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	49,45%	173.262,87
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	90%	6.219,58
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	85%	3.997,18
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	2.100,00
ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	100%	122,40
2		INFRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	99%	48.965,20
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TULO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	95%	4.132,21
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91

ITEM	COD. RES. ORÇAMENTO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	95%	1.962,31
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	95%	1.541,81
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,99	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAREDES E PAINÉIS			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CR 25816-9

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-29
RUA ALLAN KARDEC, 155 - FONES (19) 3853-2257 - 3853-1577 - CEP 13572-186 - ITAPURA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. REF. ARCCO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	10%	7.500,44
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	0%	0,00
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	0%	0,00
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	45%	7.500,44
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUIMEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	0%	0,00
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	0%	0,00
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	27%	6.208,26
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	0%	0,00
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	0%	0,00
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60



ITEM	COD. REF. DESCO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94905	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	0%	0,00
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	0%	0,00
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM AUZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	0%	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	24%	2.675,94
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	0%	0,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0%	0,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	0%	0,00
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	0%	0,00
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	30%	16,42
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	30%	88,08
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	25%	101,68
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	0%	0,00

E-mail: cont@casadereposoallankardec.com.br
Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

158 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1677 - CEP 13572-106 - ITAPIRA - ESTADO DE

SÃO PAULO

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 125816-0



ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	0%	0,00
7.19	93655	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	0%	0,00
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	30%	6.386,34
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	70%	1.473,50
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	70%	103,43
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	50%	256,20
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	50%	43,10
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	30%	14,16
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	50%	46,77
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	50%	11,83
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	50%	14,12
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	45%	20,57
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	50%	12,01
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	50%	17,37
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	50%	19,77
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	50%	23,32
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	50%	65,94
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	50%	174,60

ITEM	COD. REF. SERVIÇO	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	40%	198,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	40%	531,00
8.20	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	40%	76,40
8.21	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	50%	28,34
8.22	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	20%	1.102,40
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	40%	38,96
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	50%	10,41
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	50%	23,34
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	40%	73,56
8.27	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	40%	77,00
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	0%	0,00
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	0%	0,00
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		

4

2

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78		
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	12%	3.575,65
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	0%	0,00
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59	30%	2.066,28
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	0%	0,00
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	22%	3.886,50
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	10%	1.501,50
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59		
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63		
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19		
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00		
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00		
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37		



ITEM	COD. REF. MATERIAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19		
13.7	100717	LIxAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64		
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71		
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_05/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86		
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.256,64	39%	7.254,10
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	95%	7.254,10
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	0%	0,00
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 1.824,74		
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62		
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_05/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94		
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18		
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17		
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10		
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,90	R\$ 0,82	R\$ 165,07		
TOTAL						R\$ 350.382,91		

Autor do Projeto/Respor
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAB: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 1.078,25

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
02/06/2022	NF 240126	OBRAS-MATERIAL	R\$ 1.324,10
17/06/2022	NF 15678	OBRAS-MATERIAL	R\$ 4.316,68
15/06/2022	NF 03	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 4.200,00
17/06/2022	NF 1258	OBRAS-MATERIAL	R\$ 1.683,32
17/06/2022	NF 2147	OBRAS-MATERIAL	R\$ 20.234,15
20/06/2022	NF 411	OBRAS-MATERIAL	R\$ 21.519,00
24/06/2022	NF 001	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 6.000,00
28/06/2022	NF 1329	OBRAS-MATERIAL	R\$ 258,70
TOTAL			R\$ 59.535,95

Número de Documentos Relacionados: 08

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 59.535,95

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 77.609,41

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 30 de junho de 2022.

Belamirino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 886	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95

E-mail: contato@casadereposoallanKardec.com.br

Internet: www.casadereposoallanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20


RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 301,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	650171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST.REF.LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.586,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3998	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 208,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	556542000005607	R\$ 4.966,40	R\$ -	R\$ 143.349,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,80	R\$ -	R\$ 143.196,06
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.935,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.684,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 859,68	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022		LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 236,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
01/06/2022	NF 240126	LEROY MERLIN BRAS.BRICOLAGEM	60101	R\$ 1.324,10	R\$ -	R\$ 134.743,01
01/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 134.743,73
17/06/2022	NF 15678	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 4.316,68	R\$ -	R\$ 130.427,05
17/06/2022	NF 003	VALDINEI DE SOUZA	550171510022941	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 126.227,05
17/06/2022	NF 1258	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	61701	R\$ 1.683,32	R\$ -	R\$ 124.543,73
17/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 51,48	R\$ 124.545,21
20/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 124.713,39
21/06/2022	NF 2147	ESPAÇO HABITARE LTDA	62101	R\$ 20.234,15	R\$ -	R\$ 104.479,24
21/06/2022	NF 411	NATAL DA SILVA ARAUJO ME	62102	R\$ 21.519,00	R\$ -	R\$ 82.960,24
21/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 83.094,64
24/06/2022	NF 001	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	62401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 77.094,64
24/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 77.143,84
28/06/2022	NF 1329	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	62801	R\$ 258,70	R\$ -	R\$ 76.885,14
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 77.562,11
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 77.609,41
		SALDO FINAL				R\$ 77.609,41

Itapira, 30 de junho de 2022.


Betarmino Peres Júnior
Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 136.067,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.078,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.145,36

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 59.535,95		R\$ 59.535,95	R\$ 59.535,95	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 137.145,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 59.535,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 77.609,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.609,41

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 30 de junho de 2022



Belarmiro Peres Júnior
Presidente



LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE
BRICOLAGEM
TREVO ROD. DOM PEDRO, 1 129
FAZENDA BRANDINA
CAMPINAS / SP
13070-030
Tel.: (11) 40205376 (capitais e
região metropolitana) / Tel.:
08000205376 (demais regiões)

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 600240126 FL 1/1
SÉRIE 8



CHAVE DE ACESSO
35220601438784000440350060002401261658042374
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.Mer.Adg.Rec.Ter.Mer.Sbj.Sub.Tri.Con.Con.Sp.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.546.520.117

INSC. EST. SUBST. TRB.**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**

135220723155350 02.06.2022 16:26:55

CNPJ

01.438.784/0004-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CPF/CNPJ
49.517.156/0001-20

DATA DA EMISSÃO
02.06.2022

ENDEREÇO
Rua Pedro de Almeida, 100

BARRIO/DISTRITO**CEP**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02.06.2022

MUNICÍPIO
Itapira

TELEFONE/FAX
+5519981819500

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
16:26:34

FATURA

Valor do ICMS / Documento Imediato e/ou descolado / 7 / 7

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.449,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	12%, 70	OUTRAS DESPESAS	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NF	
						1.449,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
00001					142,500 KG	140 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

P. O.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	Bc. ICMS	VL ICMS	VL IPI	Al. ICMS	Al. IPI
89792171	Vaso Sanit PVC Vert Ego Plus Br Roca (EAN: 7896902172715)	8910.90.00	060	5405	UN	5,000	134.9000	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89792185	Calça Acopl Eco/Acacia/Acess Br 3/6L Roca (EAN: 7896902171268)	8910.90.00	060	5405	UN	1,000	154.9000	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89792185	Calça Acopl Eco/Acacia/Acess Br 3/6L Roca (EAN: 7896902171268)	8910.90.00	060	5405	UN	4,000	154.9000	619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Merchadorias
Liberadas

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000595536	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: Home Recob.: LOJA CAMPINAS D. PEDRO CNPJ: 49.517.156/0001-20 End. entrega: Trevo Rodovia Dom Pedro I - KM 129, S/N/13091-201/Campinas/SP Bairro: FAZENDA BRANDINA - Procont: endereço: av CARLISTO GUICHARD N° 935 1º ANDAR - CAMPINAS - SP TELEFONE: 131 Ped.SAP: 16299456 - Remessa: 0034861430 Data de entrega: 01/06/2022 Turno de entrega: Observações do pedido: Rec. Vendas - 0003 - Campinas Dom Pedro Textos Legais: SP_ICMS já pago via Sub.Trib.Portaria CAT 068/2019 conv.ICMS 142/18 art.274 do RICMS/SP Não sujeito ao IPI conforme Decreto 4544 do RIPI/2002 Trib aprox R: 178,09 Fed, R: 176,10 Est, R: 0,00 Mun. Fonte: IBPT B39104 Valor Total dos Tributos R: 354,19	RESERVADO AO RISCO <div data-bbox="941 1702 1292 1836" style="text-align: center; font-size: 2em;">Merchadorias Liberadas</div>
--	---

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13972-186 PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000015678 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/06/2022 - DEST. / REND: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 4.316,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015678 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA Rua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flávio Zachi - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-3512 financeiro@depositomarchioretto.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0604 1976 3900 0136 5500 1000 0156 7810 0016 4846	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374032098117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220795819471 17/06/2022 10:52:47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ 49.917.156/0001-20	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		DATA DA EMISSÃO 17/06/2022	
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 159		CIDADE / DISTRITO JARDIM ISAUARA	
MUNICÍPIO ITAPIRA		CEP 13972-186	
FONE / FAX (19)3863-2257		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:52:17	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
374032098117		49.917.156/0001-20		374032098117	
ENDEREÇO		CIDADE / DISTRITO		CEP	
RUA ALLAN KARDEC, 159		JARDIM ISAUARA		13972-186	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
ITAPIRA		SP		10:52:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
374032098117		49.917.156/0001-20		374032098117	
ENDEREÇO		CIDADE / DISTRITO		CEP	
RUA ALLAN KARDEC, 159		JARDIM ISAUARA		13972-186	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
ITAPIRA		SP		10:52:17	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2022	4.316,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SÚBST.		VALOR DO ICMS SÚBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		902,00		130,58		0,00		0,00		4.375,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00				59,24		0,00		4.316,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		NOME POR CONTA		CÓDIGO ANEX		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
O MESMO		O MESMO		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
17		VOLUMES											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NR	CTE	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - BV
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	000	5406	BC	10,0000	33,78	4,57	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MÉDIA (VIAGEM 5 MTS)	25050090	020	5102	VG	1,0000	467,81	6,33	461,58	330,05	44,96	0,00	13,30
3522	LIMA KAIZER DESEMPENADEIRA PLAST. C/ESHUMA 18X30	38290180	000	5405	UN	4,0000	18,91	1,02	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FERRO 6,30MM 1/4 CASO 12MTS	72142090	000	5405	BR	1,0000	30,84	0,42	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	LIMA KAIZER DESEMPENADEIRA PLAST. CORRUGADA 18X30	38290180	000	5405	UN	4,0000	14,91	0,80	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20018	BATENTE TAUARI 80 14.00 X 4.00	44182900	000	5425	UN	3,0000	229,00	9,36	677,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12171	BATENTE TAUARI 80 14.00 X 4.00	44182900	000	5102	JS	1,0000	229,00	3,10	725,90	225,90	40,88	0,00	18,00
574	PREGO 22 X 42	73170090	000	5425	KG	3,0000	20,28	0,82	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	000	5405	BC	10,0000	36,61	4,96	361,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CPL ITAU	40041000	000	5405	UN	1,0000	12,10	0,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PEDIDO(S): 305259, 305391, 305556, 305771, 305971, 307274, 308990, 309736, 310535		CONFERE COM O ORIGINAL
DESTINATÁRIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO		
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A		
CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO IPI NOS		
VALOR DE R\$ 44, 22, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4, 79% NOS TERMOS DO		
ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS SERA RECOLHIDO PELO REGIME		
NORMAL. Trib Apox R\$: 426, 70 Fed e 631, 34 Est Fonte: IBPT Sol7eW Nota Fiscal paga com		
recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS:		
2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento		
Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA Rua Prof. Penzio Marchini, 1060 - Plavio Zachy - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-3512 financeiro@depositomarchiorretto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015678 IL 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0604 1576 3980 0136 5500 1000 0156 7810 0016 4846 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220795819471 17/06/2022 10:52:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37461700X117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRR		CNPJ - CPF 04.157.639/0001-36	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	BT
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	080	5405	SC	10,0000	33,79	4,57	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL ITAU	25221000	080	5405	SC	20,0000	15,99	4,30	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL ITAU	25221000	080	5405	SC	10,0000	15,99	2,15	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MEDIA (VIAGEM 5 MTS)	25259000	020	5102	VO	1,0000	467,91	8,33	461,58	338,05	46,96	0,00	13,30	0,00
4	CAL ITAU	25221000	080	5405	SC	10,0000	15,99	2,15	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	080	5405	SC	10,0000	33,79	4,57	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	CANALETAS CERAMICA ESTRUTURAL 10X10X20	69041000	080	5405	UN	30,0000	3,94	1,60	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CONFERE COM O ORIGINAL