



Foto 01 – Colocação de cumieira, espigão e emboço de argamassa – data: 01/11/2022



Foto 02 – Colocação de cumieira, espigão e emboço de argamassa – data: 04/11/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ, 48.917.156/0001-20



Foto 03 – Revestimento cerâmico para pisos e rodapé – data: 04/11/2022



CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 40.917.156/0001-20

TIAGO FELIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Belamirino Peres Júnior
 Presidente

Foto 04 – Colocação dos kits de portas de madeira para pintura – data: 07/11/2022



Foto 05 – Colocação dos kits de portas de madeira para pintura – data: 09/11/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ: 44.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente




Foto 06 – Pintura em porta de madeira – data: 09/11/2022



Foto 07 – Colocação de janelas de vidros nas salas – data: 10/11/2022



Foto 08 – Colocação da bancada de granito – data: 11/11/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
 Presidente





Foto 09 – Aplicação de fundo selador de paredes e esmalte em madeira – data: 14/11/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.155/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belamirino Peres Júnior
Presidente

Foto 10 – Aplicação de fundo selador de paredes e esmalte em madeira – data: 14/11/2022



Foto 11 – Colocação de porta de madeira e janela de vidro – data: 14/11/2022



Foto 12 – Construção da floreira lateral do prédio – data: 16/11/2022





Foto 13 – Construção da floreira lateral do prédio – data: 18/11/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 43.917.156/0001-20

Belarmino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Foto 14 – Construção da floreira lateral do prédio – data: 18/11/2022





Foto 15 – Execução da ligação elétrica ao prédio – data: 21/11/2022



Foto 16 – Construção da floreira frontal e rampa do prédio – data: 22/11/2022



Foto 17 – Construção da floreira frontal e rampa do prédio – data: 25/11/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20



Foto 18 – Construção da floreira frontal e rampa do prédio – data: 28/11/2022

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente







Foto 19 – Construção da floreira frontal e rampa do prédio – data: 29/11/2022



Foto 20 – Construção da floreira frontal e rampa do prédio – data: 30/11/2022


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	30/11/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISAURA
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 30/12/2022
Valor do convênio:	Valor total da obra:	Valor da contrapartida:
R\$ 200.000,00	R\$ 350.382,91	R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?					
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$ 350.382,91		
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	30/12/2022
		% de execução física da obra:	97,21%	% de execução financeira da obra:	97,21%
Não	<input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período:	
	<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período:	
Data prevista inauguração:	JANEIRO/2023				
Eng.Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A26816-0
Assinatura:	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: casareposousoallankardec@gmail.com

Internet: www.casadereposousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49-947.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13072-188 - ITAPIRA - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NOVEMBRO/22	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	100%	6.924,96
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	100%	4.702,56
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2		INFRA-ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	100%	49.367,12
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	100%	4.349,69
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91



ITEM	COD. REF. PATRIM.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m²	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	100%	2.065,59
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	100%	1.622,95
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101954	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAREDES E PAINES			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casadereposouallanKardec.com.br
Internet: www.casadereposouallanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.947.156/0001-28
RUA ALLAN KARDEC, 150 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1477 - CEP 13972-186 - IAPURA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. INT. PROJETO	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	100%	72.962,02
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	100%	22.830,93
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	100%	25.034,69
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	100%	16.667,66
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	100%	1.122,07
5.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	100%	1.632,32
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	100%	5.674,36
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	100%	22.658,65
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	100%	3.887,43
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	100%	5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60

ITEM	COD. RES	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	100%	773,17
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	100%	685,78
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	100%	5.458,59
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	60%	6.531,90
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	0%	0,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	60%	258,60
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	100%	649,50
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	100%	1.516,80
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	100%	54,72
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	100%	293,60
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	100%	406,72
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	100%	457,66

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br
Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

C.P.N.J. 09.917.164/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 459 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1677 - CEP 13872-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	100%	101,20
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	100%	117,16
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	100%	21.371,03
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	100%	2.105,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	100%	147,75
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	100%	512,40
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	100%	86,20
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	100%	47,20
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	100%	93,54
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	100%	23,66
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	100%	28,24
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	100%	45,71
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	100%	24,02
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	100%	34,74
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	100%	39,54
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	100%	46,64
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	100%	131,88
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	100%	349,20

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-D

E-mail: contato@casade-reposuallan-kardec.com.br
Internet: www.casade-reposuallan-kardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 43.917.156/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 188 - FONEB (19) 3803-2267 - 3803-1677 - CEP 13872-186 - ITAPUA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. RES. AF_2020	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	100%	495,00
8.19	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	100%	1.327,50
8.20	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	100%	191,00
8.21	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	100%	56,68
8.22	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	100%	5.512,00
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	100%	97,40
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	100%	20,82
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	100%	46,68
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	100%	183,90
8.27	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	100%	192,50
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	100%	191,34
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	100%	541,80
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	100%	1.233,50
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	100%	163,62
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	100%	5.471,32
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96	0%	0,00
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46	0%	0,00
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46	0%	0,00
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04	0%	0,00
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22	21%	799,83

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casadereposualanKardec.com.br
Internet: www.casadereposualanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 49.917.166/0001-28
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FOMES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13872-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO




ITEM	COD. REF. Abaco	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83	100%	799,83
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59	0%	0,00
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78	0%	0,00
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00	0%	0,00
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02	0%	0,00
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	100%	28.804,76
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	100%	7.474,27
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59	100%	6.887,59
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	100%	12.933,53
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	100%	17.400,00
12.1	87906	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	100%	15.015,00
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.659,59	91%	10.598,01
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63	80%	634,91
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19	80%	2.297,75
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00	100%	918,00
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00	100%	4.803,00
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37	100%	1.187,37

ITEM	COD. REF. PARCO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19	70%	512,53
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64	70%	34,75
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71	70%	36,90
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86	70%	172,80
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64	100%	18.756,64
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	100%	7.635,89
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	100%	11.120,75
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74	100%	3.824,74
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62	100%	1.075,62
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94	100%	562,94
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 - P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18	100%	2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17	0%	0,00
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10	0%	0,00
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07	0%	0,00
TOTAL						R\$ 350.382,91		

Autor do Projeto/Respor
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 111,70

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
07/12/2022	NF 004	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 4.000,00
21/12/2022	NF 623	OBRAS-MATERIAL	R\$ 8.820,00
21/12/2022	NF 101	OBRAS-MATERIAL	R\$ 2.101,75
21/12/2022	NF 16925	OBRAS-MATERIAL	R\$ 3.323,99
21/12/2022	NF 104	OBRAS-MATERIAL	R\$ 2.148,50
TOTAL			R\$ 20.394,24


Número de Documentos Relacionados: 05

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 20.394,24

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 0,00

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de dezembro de 2022.


Belarmino Peres Junior
Presidente

E-mail: contato@casadereposoaillankardec.com.br

Internet: www.casadereposoaillankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 40.917.155/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2642710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEN BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 886	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 948,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 187.365,32
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.354,87
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,12
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,67
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,31
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,19
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.168/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-156 - ITAPIRÁ - SP



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 8.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST.REF.LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.586,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3998	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 208,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	556542000005607	R\$ 4.988,40	R\$ -	R\$ 143.348,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,80	R\$ -	R\$ 143.196,26
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.935,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.684,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 859,68	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022		LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 236,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
01/06/2022	NF 240126	LEROY MERLIN BRAS.BRICOLAGEM	60101	R\$ 1.324,10	R\$ -	R\$ 134.743,01
01/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 134.743,73
17/06/2022	NF 15678	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 4.316,68	R\$ -	R\$ 130.427,05
17/06/2022	NF 003	VALDINEI DE SOUZA	550171510022941	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 126.227,05
17/06/2022	NF 1258	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	61701	R\$ 1.683,32	R\$ -	R\$ 124.543,73
17/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 51,46	R\$ 124.545,21
20/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 124.713,39
21/06/2022	NF 2147	ESPAÇO HABITARE LTDA	62101	R\$ 20.294,15	R\$ -	R\$ 104.479,24
21/06/2022	NF 411	NATAL DA SILVA ARAUJO ME	62102	R\$ 21.519,00	R\$ -	R\$ 82.960,24
21/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 83.094,64
24/06/2022	NF 001	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	62401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 77.094,64
24/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 77.143,84
28/06/2022	NF 1329	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	62801	R\$ 258,70	R\$ -	R\$ 76.885,14
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 77.562,11
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 77.609,41
08/07/2022	NF 002	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	71101	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 70.759,41
08/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 70.877,41
18/07/2022	NF 15820	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 6.189,60	R\$ -	R\$ 64.687,81
18/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 64.720,81
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 577,50	R\$ 65.298,31
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 48,70	R\$ 65.347,01
03/08/2022	NF 003	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	80301	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 58.597,01





CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 9,12	R\$ 58.606,13
05/08/2022	NF 15940	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.017,05	R\$ -	R\$ 55.589,08
05/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,62	R\$ 55.596,70
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 550,16	R\$ 56.146,86
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 55,60	R\$ 56.202,46
05/09/2022	NF 16155	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 2.267,54	R\$ -	R\$ 53.934,92
05/09/2022	NF 4752	AZEVEDO TINTAS EQUIPAM.LTDA	552200000022111	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ 53.589,92
05/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,95	R\$ 53.593,87
21/09/2022	NF 616	GEREMIAS & GEREMIAS LTDA	92101	R\$ 10.180,00	R\$ -	R\$ 43.413,87
21/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 66,60	R\$ 43.480,47
23/09/2022	NF 1750	IRMÃOS DELALANA LTDA	92301	R\$ 833,40	R\$ -	R\$ 42.647,07
23/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 8,46	R\$ 42.655,53
30/09/2022	NF 4365	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	93001	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ 42.480,53
30/09/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 371,85	R\$ 42.852,38
30/09/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 51,50	R\$ 42.903,88
04/10/2022	NF 1727	LUPPI & PEDROSO LTDA	100401	R\$ 2.206,54	R\$ -	R\$ 40.697,34
04/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 2,12	R\$ 40.699,46
06/10/2022	NF 1878	MARMORARIA DANTE E PIO LTDA	100601	R\$ 763,00	R\$ -	R\$ 39.936,46
06/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 2,14	R\$ 39.938,60
19/10/2022	NF 1772	IRMÃOS DELALANA LTDA	101901	R\$ 2.223,00	R\$ -	R\$ 37.715,60
19/10/2022	NF 1771	IRMÃOS DELALANA LTDA	101902	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 37.635,60
19/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 12,80	R\$ 37.648,40
28/10/2022	NF 289	ITACALHAS COM.CALHAS RUFOS COND.COIFAS	102801	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ 32.448,40
28/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 45,63	R\$ 32.494,03
31/10/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 256,32	R\$ 32.750,35
31/10/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 49,60	R\$ 32.799,95
04/11/2022	NF 3813	D.F.LORA BEDIN	110401	R\$ 2.795,00	R\$ -	R\$ 30.004,95
04/11/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 4,05	R\$ 30.009,00
09/11/2022	NF 1411	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	110901	R\$ 2.306,83	R\$ -	R\$ 27.702,17
09/11/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,44	R\$ 27.708,61
24/11/2022	NF 16714	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	112401	R\$ 7.671,16	R\$ -	R\$ 20.037,45
24/11/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 60,34	R\$ 20.097,79
30/11/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 134,75	R\$ 20.232,54
30/11/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 20.282,54
16/12/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 81,50	R\$ 20.364,04
16/12/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,20	R\$ 20.394,24
21/12/2022	NF 623	GEREMIAS & GEREMIAS LTDA	122101	R\$ 8.820,00	R\$ -	R\$ 11.574,24
21/12/2022	NF 101	ATITUDE TINTAS LTDA	122102	R\$ 2.101,75	R\$ -	R\$ 9.472,49
07/12/2022	NF 004	SERGIO DINIZ FERREIRA	122103	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 5.472,49
21/12/2022	NF 16925	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	122104	R\$ 3.323,99	R\$ -	R\$ 2.148,50
21/12/2022	NF 104	ATITUDE TINTAS LTDA	122105	R\$ 2.148,50	R\$ -	R\$ -
		SALDO FINAL				R\$ -

Itapira, 31 de dezembro de 2022.

Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposcoalankardec.com.br

Internet: www.casadereposcoalankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP. 13972-186 – ITAPIRA – SP



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R. Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.282,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.394,24

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**PROTUCULO
DRABS MOG**
Em... 23/12/23
hora: 12:00
Protocolado nº 50... 274/23
[Assinatura]

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 20.394,24		R\$ 20.394,24	R\$ 20.394,24	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.394,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 20.394,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 31 de dezembro de 2022



Belarmino Peres Júnior
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000000004 - 1

Autenticidade

QZ11-09ZF

Data de Emissão

07/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.847.183/0001-86

IM: 98332 IE:

Fone: (19) 3863-7860

Nome/Razão Social: SERGIO DINIZ FERREIRA 26376951880

Endereço: RUA DEODATO CINTRA, 362 APT BL 6, APTO 12 - CEP: 13972346

Bairro: CUBATÃO

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: contrbn.jana@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.917.156/0001-20

IM: 51232

IE: ISENTO

Fone: (19) 3813-2131

Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 - CEP: 13972186

Bairro: JARDIM ISAURA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: claudia.boretti@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 120/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

LN.S.S. (R\$)	LENDIA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	4.000,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE GEREMIAS & GEREMIAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.623
		SÉRIE: 1

GEREMIAS & GEREMIAS LTDA. AVENIDA LIBERDADE, 760 - JARDIM SOARES, Itapira, SP - CEP: 13976060 - Fone/Fax: 1938635243		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.623 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 352112141295520001809901000000623120006505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211794479598 - 21/12/2022 13:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211794479598 - 21/12/2022 13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374050750110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL 14.129.552/0001-09		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNP		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20		21/12/2022	
ENDEREÇO R ALLAN KARDEC, 159 -		CNPJ 13972-186		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/12/2022	
MUNICÍPIO Itapira		UF SP		DIÁRIO DE ENTRADA/SAÍDA 00:00	

DATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNICOD
ENDEREÇO	9 - Sem Frete				
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	EXT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BASCULANTE 1,80 X 60	70052000	0500	5405	PC	1,0000	316,0000	316,00			0,00	0,00	0,00
2	JANELA 04 FOLHAS 150 X 1,30	70052000	0500	5405	PC	1,0000	610,0000	610,00			0,00	0,00	0,00
3	JANELA 04 FOLHAS	70052000	0500	5405	PC	1,0000	540,0000	540,00			0,00	0,00	0,00
4	BASCULANTES 180 X 80	70052000	0500	5405	PC	2,0000	320,0000	640,00			0,00	0,00	0,00
5	JANELAS 04 FOLHAS 240 X 60	70052000	0500	5405	PC	2,0000	360,0000	720,00			0,00	0,00	0,00
6	FIXO 180 X 60	70052000	0500	5405	PC	1,0000	360,0000	360,00			0,00	0,00	0,00
7	PORTA PIVOTANTE COM FIXO LATERAL 140 X 215	70052000	0500	5405	PC	1,0000	1.000,0000	1.000,00			0,00	0,00	0,00
8	PORTA 04 FOLHAS 240 X 215	70052000	0500	5405	PC	1,0000	2.145,0000	2.145,00			0,00	0,00	0,00
9	JANELA 08 FOLHAS 240 X 1,30	70052000	0500	5405	PC	1,0000	1.057,0000	1.057,00			0,00	0,00	0,00
10	BASCULANTE 180 X 70	70052000	0500	5405	PC	1,0000	610,0000	610,00			0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - DOCUMENTO EMITIDO POR NF-e OU EMP. OUTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI.	CONFERE COM O ORIGINAL

Recebemos de ATITUDE TINTAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/12/2022 - Dest.: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - Valor Total: 2101,75

NF-e
Nº: 000.000.101
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATITUDE TINTAS LTDA
Avenida Rio Branco, 317
Centro - 13970 - 070
Itapira - SP Telefone: 3534654404

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.101
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1248 0160 3800 0189 5500 1000 0001 0115 5830 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF-e conforme cupom fiscal eletrônico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221793390063 21/12/2022 11:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374160867110

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

UF/CEP

48.016.038/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
49.917.156/0001-20

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

R ALLAN KARDEC, 159

BAIRRO

VILA IZAURA

CID

13972 - 186

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/12/2022

MUNICÍPIO

ITAPIRA

TELEFAX

(19) 3863-1577

UF

SP

HORA DA SAÍDA

11:58:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRID.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,28
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	233,53	0,00	0,00	2.101,75

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
725	NOVACOR PARIQUES PRO ESPUMA PESSEGO 800ML	32091010	0400	5029	UN	1,00	38,58	38,58	3,35	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	NORTON LIXA PANO 036 K246	08252000	0400	5029	UN	5,00	3,90	19,50	1,95	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	MAZA SELADOR ACRILICO 18LT	32091010	0400	5029	UN	2,00	99,80	199,60	19,96	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	5W ESM BASE AGUA BR TABACO 3,6LT - Barrac 7891323097982	53091010	0400	5029	UN	4,00	148,90	595,60	59,56	536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	MAZA PISO CONCRETO 3,6LT	32091010	0400	5029	UN	2,00	66,20	132,40	13,24	119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	MAZA AGUARRAZ 5LT - Barrac 7899228251519	38140000	0400	5029	UN	1,00	99,40	99,40	9,94	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	NOVACOR PISO ESPUMA PESSEGO 18LT XY	32091010	0400	5029	UN	3,00	416,60	1.249,80	124,99	1.124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCONTO ESPECIAL CONCEDIDO R\$233,53 *DADOS BANCARIOS AG: 3171 C/C: 40881-6 - SICOOB 756
*CHAVE PIX: 48016038000189 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. NF-e referenciada - 3522124801603800018959001252430006864355460
CPOP 2929 - R\$2.101,75; Cupom Fiscal Eletrônico: 000; Não há cobrança de Fundo Estadual de Combate à Pobreza e de Desigualdades Sociais.

RESERVAÇÃO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA - 94.151.699/0001-36 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA - 94.151.699/0001-36		NF-e Nº 000016925 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA Rua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flávio Zaché - CEP: 13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19) 3863-3512 financeiro@depositomarchioretto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016925 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1204 1576 3000 0136 5500 1000 0160 2510 0019 3353 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221795585375 21/12/2022 16:05:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374032098117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMT. TRIB.	CNPJ / CPF 04.157.639/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20	21/12/2022
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 159	BARRIO / DISTRITO JARDIM ISAURA	CEP 13972-186	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/12/2022
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:00:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20	
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 159	BARRIO / DISTRITO JARDIM ISAURA	CEP 13972-186	
MUNICÍPIO ITAPIRA	UF SP	TELEFONE / FAX	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2023	3.323,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS RETEN.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,61		124,14	0,00		0,00	3.323,99
VALOR DO PRETE	VALOR DO ACRES.	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.		VALOR DO DE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.323,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO AVDT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 33	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	VOLUMES				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th><th>ESPECIE</th><th>MARCA</th><th>NÚMERAÇÃO</th><th>PESO BRUTO</th><th>PESO LÍQUIDO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td><td>VOLUMES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	33	VOLUMES					DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 349386, 350521, 350522, 350684, 351245, 351684, 352147, 352185, 352788, 352888, 352893, 352896, 353263, 353395, 353674, 353775, 353799, 353996, 354376, 354719 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC ORDEM COMPRA: o pelo belarmin, VENDEDO: 7-EDER DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU ICMS SERA RECOLHIDO PELO REGIME NORMAL, Trib Aprox R\$: 362, 70 Fed e 486, 54 Est Fonte: IBPT 5017eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
33	VOLUMES												

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIOMETTO LTDA Rua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flávio Zaché - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-3512 financeiro@depositomarchiometto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016925 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3532 1204 1576 3900 0136 5500 1000 0169 2510 0019 3353 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221795585375 21/12/2022 16:45:31	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374032098117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.157.639/0001-36	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / UN.	ES	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUID.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2020	VASELINA PASTA INDUSTRIAL 193 G.	27128900	000	5102	UN	1,0000	9,29	0,00	9,29	0,29	1,57	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
2153	FERRAGEM GRAMPO 25 CM	83024100	060	5405	PC	2,0000	25,55	0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	TIGRE JOELHO 90 SOLD. C/BUCHA LATAO 25MM X 25MM - 3/4 X 1/2	39174090	060	5405	PC	11,0000	9,83	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	CLARINOX PORTA GRELHA INOX 100MM QUAD.	73259910	010	5405	UN	8,0000	7,85	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	STARFLEX KIT FIXAÇÃO P/ BACIA/ BIDE B-19	84818010	060	5405	PC	20,0000	12,20	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	CORTAG RODEL UNIVERSAL 7MM X 9/32	84899180	060	5405	UN	1,0000	17,12	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858	PREGO ACO 17 X 21 C/ C FINO	73170090	060	5405	UN	1,0000	30,65	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 30 RS	25232910	060	5405	BC	17,0000	29,90	0,00	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552	CLARINOX GRELHA INOX 100MM QUAD.	73259910	000	5102	UN	8,0000	10,51	0,00	84,08	84,08	15,13	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
8035	ENGATE BRANCO 40CM 1/2	39173300	060	5405	PC	2,0000	6,09	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CIMENTO 50KG TUPY CP II-E-32	25232910	060	5405	BC	20,0000	20,55	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUARTZOLIT REJUNTE FLEXIVEL 1KG CORDA	32149000	060	5405	KG	2,0000	7,27	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12981	VOTOMASSA REJUNTE FLEXIVEL 1KG PLATINA	32149000	060	5405	KG	2,0000	3,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13375	VEDA ROSCA FIBLON 25 METROS	39208990	060	5405	UN	1,0000	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499	BLUKIT ANEL VEDACAO P/ VASO SANITARIO C/ GUIA - REF. 340102-424	40069900	000	5102	UN	5,0000	21,48	0,00	107,40	107,40	30,98	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
13860	DESSIMPENADEIRA ACO C/ REGULAGEM 35 X 12	82061900	060	5405	UN	1,0000	39,91	0,00	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021	TIGRE TE 90 SOLD. 25MM - 3/4 POL.	39174090	060	5405	UN	6,0000	2,27	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14099	ICASA LOUCA SABARA COLUMA CINZA CLARO	69108000	060	5405	PC	1,0000	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15325	CANTONEIRA AZULIEJO REDONDA ALUM. P/OSCO	76041010	060	5102	PC	3,0000	15,22	0,00	45,66	45,66	8,76	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
17357	SFRO SANFONADO BLUKIT/KRONA (BRANCO)	39174090	060	5405	UN	6,0000	13,15	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17587	VTEX TAPA FURTO BRANCO BSN 76G	35061090	060	5405	UN	1,0000	18,87	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19556	TIGRE TUBO SOLD. 25MM - 3/4 POL. (BARRA 6 MTS)	39172300	060	5405	BR	3,0000	27,03	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20509	CORTAG ESPACADOR NIVELADOR 2.0 MM (ECO VERDE) - (PCT. 50 UN.)	38259900	060	5405	UN	3,0000	10,19	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Recibimos de ATITUDE TINTAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no ludo Emissão: 21/12/2022 - Dest: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - Valor Total: 2148,50

NF-e
Nº: 000.000.104
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATITUDE TINTAS LTDA
Avenida Rio Branco, 317
Centro - 13970 - 070
Itapira - SP Telefone: 3534654404

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.104

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1248 0160 3800 0189 5500 1000 0001 0418 1800 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF-e conforme cupom fiscal eletrônico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221796195306

21/12/2022 17:30:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374160867110

DISCRICÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.

48.016.038/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVENAÇÃO SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF

49.917.156/0001-20

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

R ALLAN KARDEC, 159

BARRIO

VILA IZAURA

CEP

13972 - 186

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/12/2022

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

(19) 3863-1577

UF

SP

HORA DA SAÍDA

18:28:38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,50
VLR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CPOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	IL. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
685	MAZA SELADOR ACRILICO 18LT	33091010	0400	5929	UN	3,44	99,80	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	CERAMFIX ARGAMASSA AC II 20KG EXTERNA	33149000	0400	5929	UN	3,10	25,70	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	MAZA THINNER SM 800 18LT - Barras: 781922821 7221	38140000	0400	5929	UN	1,00	348,20	348,20	0,00	348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	NOVACOR PISO ESPUMA PESSEGO 16LT XV	32091010	0400	5929	UN	3,00	416,90	1.249,80	0,00	1.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	MAZA AGUARRAZ 5LT - Barras: 781922821 5338	38140000	0400	5929	UN	1,10	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	NORTON LIXA PAPO 100 K246	68051000	0400	5929	UN	18,00	3,90	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS AG: 3171 C/C: 40881-6 - SICOOR 756 *CHAVE PIX: 48016038000189 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006, NF-e referenciada - 3522124801603800018959001252543000705490927 CPOP 5929 - R\$2.148,50, Cupom Fiscal Eletrônico: 793; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO – PROCESSO Nº 2842710/2019

Período de 01 a 31/12/2022



Foto 01 – Finalização externa – data: 01/12/2022



Foto 02 – Finalização externa – data: 02/12/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente



Foto 03 – Colocação de luminárias – data: 05/12/2022



Foto 04 – Colocação de luminárias e acabamentos registros banheiros – data: 06/12/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 05 – Colocação de luminárias e luzes de emergência – data: 08/12/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

Belarmino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Foto 06 – Colocação de extintores – data: 09/12/2022



Foto 07 – Colocação de extintores – data: 09/12/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20



Foto 08 – Colocação de luminárias e luzes de emergência – data: 12/12/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente






Foto 09 – Montagem quadro de distribuição, disjuntores e interruptores – data: 13/12/2022



Foto 10 – Colocação de luzes e sinalizações de emergência – data: 14/12/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belamirino Peres Júnior
Presidente





Foto 11 – Colocação de luminárias e luzes de emergência – data: 14/12/2022



CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
 Presidente




Foto 12 – Colocação de vasos sanitários, metais e suportes banheiros – data: 15/12/2022



Foto 13 – Colocação de vasos sanitários, metais e suportes banheiros – data: 15/12/2022



Foto 14 – Colocação de vasos sanitários, metais e suportes banheiros – data: 15/12/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
 Presidente





Foto 15 – Colocação de vasos sanitários e metais nos banheiros – data: 18/12/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20



Foto 16 – Colocação de vasos sanitários, metais e suportes banheiros – data: 18/12/2022

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
 Presidente





Foto 17 – Colocação de vasos sanitários e metais nos banheiros – data: 19/12/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ 47.917.156/0001-20



Foto 18 – Visão externa do prédio – data: 20/12/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 19 – Visão externa do prédio – data: 20/12/2022



Foto 20 – Visão geral e finalização do prédio – data: 20/12/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

							DEZEMBRO/22	
ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL	REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	100%	350.382,91
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	100%	4.702,56
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
2		SERVIÇOS			Subtotal	R\$ 49.367,12	100%	49.367,12
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3/KM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	100%	4.349,69
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCOVADEIRA. AF_05/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: cont@casaderepousoallanKardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.160/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13672-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	CÓD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	100%	2.065,59
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	100%	1.622,95
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAREDES E PAINES			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: cont@casadereposoallankardec.com.br
Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2267 - 3863-1577 - CEP 13972-106 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	CÓD. REF. MATERIAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	100%	72.962,02
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	100%	22.830,93
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	100%	25.034,69
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	100%	16.667,66
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	100%	1.122,07
5.5	94219	CUMEDEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	100%	1.632,32
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	100%	5.674,36
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	100%	22.658,65
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	100%	3.887,43
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	100%	5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60

ITEM	COD. REF. (NBR/20)	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	100%	773,17
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	100%	685,78
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM AUZAIL. AF_12/2019	m²	13,75	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	100%	5.458,59
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	100%	10.964,20
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	100%	402,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	100%	1.164,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	100%	314,50
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	100%	431,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	100%	649,50
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	100%	1.516,80
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	100%	54,72
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	100%	293,60
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	100%	406,72
7.13	91993	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 30A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	100%	362,08
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	100%	72,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	100%	109,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	100%	977,44
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	100%	457,66

E-mail: contato@casade-reposuioallanKardec.com.br
 Internet: www.casade-reposuioallanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.166/0001-29

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (11) 3983-2267 - 3983-1577 - CEP 13572-106 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

TIAGO FELIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0



ITEM	COD. REF. MATER.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	100%	101,20
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	100%	117,16
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	100%	858,88
8		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	100%	21.371,03
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	100%	2.105,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	100%	147,75
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	100%	512,40
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	100%	86,20
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	100%	47,20
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	100%	93,54
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	100%	23,66
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	100%	28,24
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	100%	45,71
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	100%	24,02
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	100%	34,74
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	100%	39,54
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	100%	46,64
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	100%	131,88
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	100%	349,20

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: carlos@casadereposualan.kardec.com.br
Internet: www.casadereposualan.kardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 49.917.156/0001-26
RUA ALLAN KARDEC, 150 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13072-186 - ITAPURA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. REF. SERVIÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	100%	495,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	100%	1.327,50
8.20	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	100%	191,00
8.21	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	100%	56,68
8.22	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	100%	5.512,00
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	100%	97,40
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	100%	20,82
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	100%	46,68
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	100%	183,90
8.27	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	100%	192,50
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	100%	191,34
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	100%	541,80
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	100%	1.233,50
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	100%	163,62
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	100%	5.471,32
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96	100%	537,96
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46	100%	142,46
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46	100%	138,46
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04	100%	257,04
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22	100%	3.893,22

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casadereposualanKardec.com.br
Internet: www.casadereposualanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 49.917.156/0001-38
RUA ALLAN KARDEC, 169 - FONES (19) 3853-2257 - 3853-1577 - CEP 13072-100 - ITAIPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	CÓD. RES-GERENC	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83	100%	799,83
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59	100%	853,59
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78	100%	391,78
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00	100%	525,00
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02	100%	1.323,02
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	100%	28.804,76
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	100%	7.474,27
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59	100%	6.887,59
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	100%	12.933,53
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	100%	17.400,00
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 05/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	100%	15.015,00
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59	100%	11.655,59
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63	100%	793,63
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19	100%	2.872,19
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00	100%	918,00
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00	100%	4.803,00
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37	100%	1.187,37

ITEM	CÓD. AF obra	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19		
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64	100%	732,19
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71	100%	49,64
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86	100%	52,71
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64	100%	246,86
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	100%	18.756,64
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	100%	7.635,89
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74	100%	11.120,75
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,30	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62	100%	3.824,74
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94	100%	1.075,62
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	m	4,90	R\$ 445,16	R\$ 2.186,18	100%	562,94
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17	100%	2.186,18
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10	100%	671,17
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07	100%	506,10
TOTAL						R\$ 350.382,91		165,07

Autor do Projeto/Respo:
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



Itapira-Sp, 21 de dezembro de 2023.

Ao Ilmo, Sr
GILBERTO DO NASCIMENTO
a/c LUCILENE APARECIDA FIUSA POTGE

A Casa de Repouso Allan Kardec, Instituição de Longa Permanência para Idosos, Inscrita no CNPJ sob o nº 49.917.156/0001-20, vem através deste, protocolar documentos referente ao PROCESSO SEDS 2842710/2019, referente ao exercício de 2022, conforme documentos abaixo relacionados:

- 1- Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas RP 10
- 2- Demonstrativo mensal de Despesas
- 3- Conciliação de Saldo Bancário
- 4- Extrato Bancário do período e extrato de aplicação financeira
- 5- Planilha Orçamentária
- 6- Cronograma Físico-Financeiro
- 7- Relatório de Evolução de Obra
- 8- Relatório Fotográfico
- 9- Notas Fiscais
- 10- Guia de ISS

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


Belarmino Peres Júnior
Presidente

PROTOKOL
DRADS MOG

Em. 21. 12. 2023

-kura: 11 : 45

Procedura n° 96- 274/23

Luiz

de la...

...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

...

...

**PROTOKOL
DRADS MOG**

dat: 21. 12. 2023.

čas: 11. 45

Protokol n. 56- 294.23.

Luiz

PROTOKOL
DRADS MOG
21. 12. 2023.

Na dan 21. 12. 2023. godine, u prostorijama Općinskog suda u Zagrebu, održan je protokol drads mog, na kojem su prisutni sudionici izkazali prisutnost i potpisali protokol drads mog.

- 1. Protokol drads mog
- 2. Protokol drads mog
- 3. Protokol drads mog
- 4. Protokol drads mog
- 5. Protokol drads mog
- 6. Protokol drads mog
- 7. Protokol drads mog
- 8. Protokol drads mog
- 9. Protokol drads mog
- 10. Protokol drads mog

Protokol drads mog je sastavljen i potpisan od strane sudionika.

PROTOKOL
DRADS MOG
21. 12. 2023.

Na dan 21. 12. 2023. godine, u prostorijama Općinskog suda u Zagrebu, održan je protokol drads mog, na kojem su prisutni sudionici izkazali prisutnost i potpisali protokol drads mog.



Itapira-Sp, 21 de dezembro de 2023.


Ao Ilmo, Sr
GILBERTO DO NASCIMENTO
a/c LUCILENE APARECIDA FIUSA POTGE

A Casa de Repouso Allan Kardec, Instituição de Longa Permanência para Idosos, Inscrita no CNPJ sob o nº 49.917.156/0001-20, vem através deste, protocolar documentos referente ao PROCESSO SEDS 2842710/2019, referente ao exercício de 2022, conforme documentos abaixo relacionados:

- 1- Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas RP 10
- 2- Demonstrativo mensal de Despesas
- 3- Conciliação de Saldo Bancário
- 4- Extrato Bancário do período e extrato de aplicação financeira
- 5- Planilha Orçamentária
- 6- Cronograma Físico-Financeiro
- 7- Relatório de Evolução de Obra
- 8- Relatório Fotográfico
- 9- Notas Fiscais
- 10- Guia de ISS

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Belarmino Peres Júnior
Presidente



MUNICIPIO DE ITAPIRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

HABITE-SE Nº 384/2023

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ALLAN KARDEC, 159, PRÉDIO ASSISTENCIAL-BAIRRO: VILA IZAURA-CIDADE: ITAPIRA/SP

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL:

Nome: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - CNPJ: 49.917.156/0001-20

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA:

NOME: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - CNPJ: 49.917.156/0001-20

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. Tiago Félix

Conforme despacho exarado no processo nº 5764/18-ARQ: 206/18, com área total da obra 253,05 m². Licenciada pelo Alvará de Construção nº 209/2018, expedido em 22/05/2018, foi concluída em 11/10/2023 de acordo com o projeto aprovado.

ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE HABITE-SE: Total

Existente: 2.707,66m². Reformar e Regularizar: 168,00m². Ampliar: 85,05m². Total da Construção: 253,05m². Cód. Imóvel: 015.008.035.000. Certidão SAAE: 192/2018. RENOVA-SE o Alvará até: 27/11/2020.

Dados da obra:

Áreas principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área (m²)
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	253,05
Área Resultante			253,05
Área Liberada			253,05

Área total da obra: 253,05 m²

OBSERVAÇÃO:

ITAPIRA - SP, em 11 de Outubro de 2023

Flávia M. Zacchi Robles
Diretora do Depto. de Obras
CAU/SP: A16422-4

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

Eu, **Tiago Felix**, Arquiteto e Urbanista, CAU nº A26816.0, responsável técnico pela execução da obra referente a Projeto para Reforma, adequação e ampliação de construção existente – CTI – Centro Técnico Intensivo – na CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC, localizada á Rua Allan Kardec, nº 159, Vila Isaura, Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13.972.186, com início em 28.06.2021 a termino em 31.12.2022, DECLARO que as pendências pontuadas no Termo de Recebimento parcial da obra, bem como Laudo técnico, foram devidamente atendidas e CONCLUIDA e em perfeitas condições de utilização.

Itapira-Sp, 31 de dezembro 2022.



Tiago Felix

Arquiteto e Urbanista - CAU -A26816.0



Belarmino Peres Júnior

Presidente

LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA


Eu, Tiago Felix, Arquiteto e Urbanista, CAU nº A26816.0, responsável técnico pela execução da obra referente a Projeto para Reforma, adequação e ampliação de construção existente – CTI – Centro Técnico Intensivo – na CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC, localizada à Rua Allan Kardec, nº 159, Vila Isaura, Itapira, Estado de São Paulo, CEP 13.972.186, objeto de Parceria, sob o Processo SEADS nº 2842710/2019, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, se encontra concluída em sua totalidade perfazendo área de 253,05 m² e que os serviços foram executados e concluídos de acordo com o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura em conformidade com as legislações vigentes e em conformidade com o objeto formalizado nesta parceria.

Diante do exposto, ATESTO que a obra executada se encontra em perfeitas condições de segurança e estabilidade, apta a ser utilizada.

Itapira-Sp, 31 de dezembro 2022.



Tiago Felix
Arquiteto e Urbanista - CAU -A26816.0



Belarmino Peres Júnior
Presidente

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ANUAL

Órgão Executor: CASA DE REP ALLAN KARDEC


Processo Nº 2842710/2019

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis, onde consta o tipo de repasse obtido, com a indicação do número do processo do acordo pactuado e do órgão público concedente, referentes à Prestação de Contas do Processo Nº 2842710/2019, de 24/06/2021, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Tribunal de Contas do Estado.


Bem como declaramos:

- A localização desta entidade à Rua Allan Kardec, nº 159, Vila Izaura, Itapira-SP, CEP 13.972.186, e o seu pleno e regular funcionamento.
- O cumprimento das cláusulas pactuadas, em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.
- A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária.
- A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização.
- Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se referem;
- A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666 de, 21 de junho de 1993, e alterações posteriores;
- O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

Órgão Executor: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Local, Itapira, 31.12.2022.


Belarmino Peres Junior
Presidente

Responsável pela Execução


Emerson José Alves de Souza
Contador CT CRC nº 318380/0-5