

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO –
PROCESSO Nº 2842710/2019**

Período de 01 a 30/11/2021



Foto 01 – Armação de pilar e concretagem – data: 01/11/2021



Foto 02 – Armação de pilar e concretagem – data: 03/11/2021

[Handwritten signature]



Foto 03 – Armação de pilar, concretagem e alvenaria de vedação – data: 05/11/2021



Foto 04 – Armação de pilar, concretagem e alvenaria de vedação – data: 05/11/2021

[Handwritten signature]



Foto 05 – Armação de pilar, concretagem e alvenaria de vedação – data: 09/11/2021



Foto 06 – Armação de pilar, concretagem e alvenaria de vedação – data: 10/11/2021

[Handwritten signature]



Foto 07 – Armação de pilar, concretagem e alvenaria de vedação – data: 12/11/2021



Foto 08 – Armação de pilar, concretagem e alvenaria de vedação – data: 12/11/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Foto 09 – Alvenaria de vedação – data: 17/11/2021



Foto 10 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 18/11/2021

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in black ink.



Foto 11 – Alvenaria de vedação e verga moldada de canaletas – data: 22/11/2021



Foto 12 – Alvenaria de vedação e verga moldada de canaletas – data: 22/11/2021

[Handwritten signature]



Foto 13 – Alvenaria de vedação e verga moldada de canaletas – data: 22/11/2021



Foto 14 – Alvenaria baldrame da parede corredor – data: 25/11/2021

[Handwritten signature]



Foto 15 – Alvenaria baldrame da parede corredor – data: 26/11/2021



Foto 16 – Alvenaria de vedação e verga – data: 26/11/2021

Handwritten signature and initials in blue ink.



Foto 17 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 29/11/2021



Foto 18 – Alvenaria de vedação e canaletas – data: 30/11/2021

[Handwritten signature]



Foto 19 – Alvenaria de vedação e canaletas – data: 30/11/2021



Foto 20 – Alvenaria de vedação e canaletas – data: 30/11/2021


Tiago Félix
 Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
 Presidente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NOV/21	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					66.086,66	
		Subtotal			R\$	6.924,96	61%	4.197,48
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$	97,97	R\$	4.702,56
							42%	1.975,08
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$	200,00	R\$	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$	24,48	R\$	122,40
ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	100%	122,40
2		INFRA-ESTRUTURA						
		Subtotal			R\$	49.367,12	89%	43.901,24
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$	34,62	R\$	5.106,11
							100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$	100,73	R\$	2.429,61
							100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$	264,78	R\$	3.558,64
							100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$	8,54	R\$	128,10
							100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$	29,04	R\$	435,60
							100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$	6,84	R\$	1.217,52
							100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$	171,69	R\$	1.373,52
							100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	178,00	R\$	3,17	R\$	564,26
							100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$	0,63	R\$	9,45
							100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$	0,63	R\$	126,00
							100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$	0,46	R\$	23,00
							100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 112 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$	6,26	R\$	563,40
							100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$	2,49	R\$	2.689,20
							100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$	42,23	R\$	4.349,69
							55%	2.392,33
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$	47,79	R\$	2.991,65
							100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA [EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO]. AF_01/2020	m	80,00	R\$	43,35	R\$	3.468,00
							100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$	13,61	R\$	1.646,27
							100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$	17,84	R\$	538,04
							100%	538,04

ITEM	CDO. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	85%	897,26
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	85%	8.329,07
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	85%	2.419,98
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	65%	1.342,63
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	55%	892,62
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	17%	7.437,15
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	35%	1.410,26
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	35%	2.034,66
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	45%	699,09
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	45%	1.271,33
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	35%	315,78
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	30%	276,83
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	5%	1.429,20
4		PAREDES E PAINÉIS			Subtotal	R\$ 35.960,49	28%	10.199,92
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	40%	253,53



CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P. 61.1 - 95.917-050/01-00
RUA ALLAN KARDEC, 120 - FONE (11) 3063-2257 - 506-1677 - CEP 13072-185 - JFARNSA - EXTADO DE

ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,	un.	41,00	R\$ 8,07	R\$ 330,87
						496,72



ITEM	DDO, RPS, PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08		
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00		
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00		
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44		
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20		
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16		
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88		
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	2%	350,88
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	0%	0,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	0%	0,00
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	0%	0,00
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	0%	0,00
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	0%	0,00
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	0%	0,00
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	0%	0,00
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	0%	0,00
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	0%	0,00
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	0%	0,00
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	0%	0,00
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	0%	0,00



ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	0%	0,00
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	0%	0,00
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	0%	0,00
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CÂNDPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	0%	0,00
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	0%	0,00
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	0%	0,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	0%	0,00
8.20	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	0%	0,00
8.21	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	0%	0,00
8.22	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	5%	275,60
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	0%	0,00
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	0%	0,00
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	0%	0,00
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	20%	36,78
8.27	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	20%	38,50
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	0%	0,00
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	0%	0,00
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00



ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32		
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96	0%	0,00
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 3/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78		
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76		
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38		
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27		
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59		
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53		
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00		
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00		



ITEM	COD. NBS RBS00	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_05/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.874,74
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,20M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07
TOTAL						R\$ 350.382,91

Autor do Projeto/Respoi
Tiego Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	30/11/2021	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISAURA
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 24/06/2022
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra: R\$ 350.382,91
		Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$ 350.382,91
		Data de início:	12/07/2021
		Previsão de término:	24/06/2022
		% de execução física da obra:	18,86%
		% de execução financeira da obra:	18,86%
Não <input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
		Período:	
		Período:	
Data prevista inauguração:	JULHO/2022		
Eng. Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX		
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por: TIAGO FELIX
CREA/CAU: A26816-0

Assinatura:

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

E-mail: casareposuallankardec@gmail.com

Internet: www.casareposuallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ: 45.917.158/0001-70

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3853-1577 - CEP 13672-100 - ITAPIRA - SP



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 1.006,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
08/12/2021	NF 1035	OBRAS-MATERIAL	R\$ 4.027,29
TOTAL			R\$ 4.027,29

Número de Documentos Relacionados: 01

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 4.027,29

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 177.769,85

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de dezembro de 2021.


Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONEB (19) 3883-2257 – 3883-1577 – CEP 13972-166 – ITAPIRA – SP



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 180.527,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.269,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 181.797,14

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PROTÓCOLO
DRABE M...
Em 29 / 12 / 2021
Hora: 12 : 00
Protocolo nº 96-217-23
[Assinatura]

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3883-1577 – CEP 13972-186 – JTAPIRÁ – SP


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 4.027,29		R\$ 4.027,29	R\$ 4.027,29	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 181.797,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 4.027,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 177.769,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 177.769,85

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 31 de dezembro de 2021



Belarmino Peres Júnior
Presidente

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec


BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 866	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
					R\$ -	
		SALDO FINAL				R\$ 177.769,85

Itapira, 31 de dezembro de 2021.


Belarmino Peres Júnior
Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R. Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 180.527,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.269,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 181.797,14

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 4.027,29		R\$ 4.027,29	R\$ 4.027,29	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 181.797,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 4.027,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 177.769,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 177.769,85

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 31 de dezembro de 2021



Belarmino Peres Júnior
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO Rua Prof. Fenizio Marchini, 1030 - Flávio Zachi - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-5066 financeiro@depositemarchioretto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001035 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1230 9456 1300 0115 5500 1000 0010 3510 0015 8049 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211482549583 08/12/2021 09:05:48			
DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL 374093895110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIS. TRIB.		CSOS / CN 30.945.813/0001-15	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	COSOP	CTOP	UNID.	QTDTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
380	TRELICA H- 8 (CDC)	73084000	0102	5102	MT	8,0000	9,22	0,37	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	TRELICA H-12 (CDC)	73084000	0102	5102	MT	12,0000	10,00	0,81	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10360	COLUMA 3,80M 10X20 40 3/8 EST 6MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	137,30	0,95	136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10360	COLUMA 3,70M 20X20 40 3/8 EST 6MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	144,55	0,96	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO –
PROCESSO Nº 2842710/2019**

Período de 01 a 31/12/2021



Foto 01 – Armação de pilar e concretagem – data: 01/12/2021



Foto 02 – Armação de pilar, concretagem e canaletas – data: 02/12/2021

4

10



Foto 03 – Aterro de valas com solo e compactação – data: 04/12/2021



Foto 04 – Aterro de valas com solo e compactação – data: 04/12/2021






Foto 05 – Armação e concretagem de canaletas – data: 06/12/2021



Foto 06 – Armação e concretagem de canaletas – data: 06/12/2021

[Handwritten signature]



Foto 07 – Armação e concretagem de canaletas – data: 07/12/2021



Foto 08 – Armação e concretagem de canaletas – data: 07/12/2021

Handwritten signature and initials in blue ink.



Foto 09 – Alvenaria baldrame da parede – data: 08/12/2021



Foto 10 – Alvenaria de vedação e janela frontal – data: 08/12/2021

Handwritten signature and initials in blue ink.



Foto 11 – Alvenaria de vedação e janela frontal – data: 12/12/2021



Foto 12 – Alvenaria de vedação e janela frontal – data: 14/12/2021

[Handwritten signature]



Foto 13 – Alvenaria baldrame da parede – data: 15/12/2021



Foto 14 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 19/12/2021

Handwritten signature and initials.



Foto 15 – Concretagem de pilar e canaleta da janela – data: 21/12/2021



Foto 16 – Alvenaria de vedação de blocos furados – data: 22/12/2021

[Handwritten signature]



Foto 17 – Desmontagem de fôrma de pilares – data: 22/12/2021



Foto 18 – Alvenaria de vedação, canaletas e pilar – data: 22/12/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




Foto 19 – Alvenaria de vedação, canaleta e chapisco – data: 29/12/2021



Foto 20 – Alvenaria de vedação, canaleta e chapisco – data: 29/12/2021


Tiago Félix
 Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
 Presidente



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEZ/21	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	66%	4.573,68
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	50%	2.351,28
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
2		SERVIÇOS			Subtotal	R\$ 49.367,12	93%	46.090,68
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TULO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	75%	3.262,27
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04

E-mail: contato@casadereposoaallanKardec.com.br
Telefone: (19) 3853 2257 - 3853 1577 - CEP 13912-106 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.F.N.J. 45.917.106/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3853 2257 - 3853 1577 - CEP 13912-106 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

[Handwritten signature]

ITEM	COD. REP. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	60%	12.607,64
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	60%	2.400,34
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	60%	5.188,55
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	45%	88,04
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	45%	197,37
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	15%	76,14
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	45%	77,22
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	35%	123,33
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02		
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93		
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69		
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,08		
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07		
5.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32		
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36		
6		ESQUEADRIAS			Subtotal	R\$ 22.638,65		
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43		

ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal:	R\$ 10.964,20
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,	un.	11,00	R\$ 11,00	R\$ 121,00

ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08		
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00		
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00		
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44		
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20		
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16		
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88		
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	2%	350,88
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	0%	0,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	0%	0,00
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	0%	0,00
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	0%	0,00
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	0%	0,00
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	0%	0,00
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	0%	0,00
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	0%	0,00
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	0%	0,00
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	0%	0,00
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	0%	0,00
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	0%	0,00



ITEM	COD. RES. PREÇO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF. 12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78		
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76		
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38		
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27		
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59		
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53		
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00		
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00		

Handwritten signature and initials.

ITEM	QTD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPALHADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GIRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07
TOTAL						R\$ 150.382,91

Autor do Projeto/Respon
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-D

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 05.917.156/0001-30
RUA ALVARO RIBEIRO, 119 - FONES (11) 3863.2253 - 3863.9577 - CEP 13052-188 - ITAPURA - ESTADO DE
SÃO PAULO



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	31/12/2021	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISAURA
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de:	24/06/2021	Término da vigência: 24/06/2022
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra: R\$ 350.382,91
		Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?			
Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$ 350.382,91	
	Data de início:	12/07/2021	Previsão de término: 24/06/2022
	% de execução física da obra:	23,45%	% de execução financeira da obra: 23,45%
Não <input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
Data prevista inauguração:	JULHO/2022		
Eng. Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX		
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A26816-0
Assinatura:	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

E-mail: casareposoallankardec@gmail.com

Internet: www.casareposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 48.911.155-0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONEB (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13872-168 - ITAPIRA - SP



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 1.192,02

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
05/01/2022	NF 21690	OBRAS-MATERIAL	R\$ 391,50
18/01/2022	NF 1075	OBRAS-MATERIAL	R\$ 6.584,71
24/01/2022	NF 59	OBRAS-MATERIAL	R\$ 7.125,00
TOTAL			R\$ 14.101,21


Número de Documentos Relacionados: 03

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 14.101,21

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 164.887,95

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de janeiro de 2022.


Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONE3 (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018281	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 866	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95

E-mail: contato@casadereposoaallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoaallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3853-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800655949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
					R\$ -	
		SALDO FINAL				R\$ 164.887,95

Itapira, 31 de janeiro de 2022.


Belarmino Peres Júnior
Presidente