



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20



Foto 18 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 27/09/2022

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 19 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 29/09/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

Foto 20 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 30/09/2022


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	30/09/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/06/2021	Término da vigência: 30/12/2022
Valor do convênio:	Valor total da obra:	Valor da contrapartida:
R\$ 200.000,00	R\$ 350.382,91	R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?					
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$ 350.382,91		
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	30/12/2022
		% de execução física da obra:	81,20%	% de execução financeira da obra:	81,20%
Não	<input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período:	
	<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período:	
Data prevista inauguração:	JANEIRO/2023				
Eng. Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	19/3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A26816-0
Assinatura:	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

E-mail: casareposcoalankardec@gmail.com

Internet: www.casareposcoalankardec.com.br

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 08.817.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proprietário: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Isaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SETEMBRO/22	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					81,20%	284.513,52
					Subtotal	R\$ 4.924,96	100%	4.924,96
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	100%	4.702,56
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, M2 200,00 DE 1,20 X 1,125" M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
2		SERVIÇOS						
		INFRA-ESTRUTURA						
					Subtotal	R\$ 49.367,12	100%	49.367,12
2.1	97020	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA FREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAO MAÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97663	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	100%	4.349,69
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.993,65	100%	2.993,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 30,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91



ITEM	COD. NIT	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOX 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101366	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	100%	2.065,59
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	100%	1.622,95
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,56	100%	44.630,56
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	294,37	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FOX = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOX=20 MPA, PARA LAJES PRÉ-MOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		FAREDES E PAINES			Subtotal	R\$ 35.960,48	100%	35.960,48
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,68	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60

E-mail: contato@casadereposualanKardec.com.br
Internet: www.casadereposualanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P. RJ. 49.917.166-0001-28

C.P. RJ. 49.917.166-0001-28 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - ESTADO DE

SÃO PAULO

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26B16-0



ITEM	COD. FISC. (NBR 0001)	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIF.	VALOR TOTAL		
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	96%	70.207,63
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	100%	22.830,93
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	100%	25.034,69
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	100%	16.667,66
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.631,32	0%	0,00
5.6	100434	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	100%	5.674,36
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 23.058,65	69%	15.741,31
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	100%	3.887,43
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	100%	5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	0%	0,00
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	0%	0,00
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	0%	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	35%	3.888,64
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91925	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50		0,00

E-mail: contato@casadereposioallankardec.com.br
Internet: www.casadereposioallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

RUA ALLAN KARDEC, 158 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13872-106 - ITAPIRÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	COD. REC. MATER.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0%	0,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	0%	0,00
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	0%	0,00
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	100%	54,72
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	100%	293,60
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	100%	406,72
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	301875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	100%	457,66
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	30,00	R\$ 10,12	R\$ 303,60	0%	0,00
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	0%	0,00
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.871,04	50%	10.935,52
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	90%	1.894,50
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,00	R\$ 29,55	R\$ 88,65	90%	79,78
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	80%	409,92
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	80%	68,96
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	80%	37,76
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	75%	70,15
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	100%	23,66
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	100%	28,24
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	63%	28,80
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	50%	12,01
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	50%	17,37

[Handwritten signature]

ITEM	COD. ORÇ. MATERIAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	50%	39,77
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	50%	23,32
8.14	94796	FORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	80503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CÂNOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	100%	131,88
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	100%	349,20
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	100%	495,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	80%	1.062,00
8.20	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	70%	133,70
8.21	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	70%	39,68
8.22	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	50%	2.756,00
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	60%	58,44
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	50%	10,41
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	50%	23,34
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	40%	73,56
8.27	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	40%	77,00
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	100%	191,34
8.29	98130	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	100%	541,80
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			Subtotal	R\$ 557,96		
9.1	102905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br
Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 426816-0

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - 158 - FONE: (11) 3863-2267 - 3863-1577 - CEP 13073-180 - ITAIPURA - ESTADO DE SÃO PAULO

[Handwritten signature]

ITEM	COD. BS-REPOS	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 1.893,22	21%	799,83
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83	100%	799,83
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59	0%	0,00
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78	0%	0,00
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00	0%	0,00
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02	0%	0,00
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,74	55%	15.871,24
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	100%	7.474,27
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59	300%	6.887,59
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	0%	0,00
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	91%	15.898,50
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	90%	13.513,50
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.845,59		
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63		
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19		
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00		
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00		
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	42,34	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37		
13.6	102239	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19		
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	m²	5,59	R\$ 9,21	R\$ 51,54		

E-mail: contato@casadereposouallanKardec.com.br
Internet: www.casadereposouallanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P. M.J. 49.917.156/0001-36

C.P. M.J. 22.57 - 3863-1971 - CEP 13572-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26E16W




ITEM	COD. FOL. SERVIÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71		
13.9	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 245,86		
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64	70%	13.196,23
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	100%	7.635,89
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	50%	5.560,37
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74	57%	2.186,18
15.1	98689	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,30	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62	0%	0,00
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94	0%	0,00
15.3	99830	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18	100%	2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,27		
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10		
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07		
TOTAL						R\$ 350.982,91		

Autor do Projeto/Respor
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Junior
Presidente da entidade



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 368,61

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
04/10/2022	NF 1727	OBRAS-MATERIAL	R\$ 2.206,54
05/10/2022	NF 1878	OBRAS-MATERIAL	R\$ 763,00
14/10/2022	NF 1772	OBRAS-MATERIAL	R\$ 2.223,00
14/10/2022	NF 1771	OBRAS-MATERIAL	R\$ 80,00
25/10/2022	NF 289	OBRAS-MATERIAL	R\$ 5.200,00
TOTAL			R\$ 10.472,54

Número de Documentos Relacionados: 05

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 10.472,54

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 32.799,95

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de outubro de 2022.



Belarmino Peres Junior
Presidente

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEN BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 886	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,36	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,66	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95

E-mail: contato@casadereposuallankardec.com.br

Internet: www.casadereposuallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202108250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.903,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 368,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.272,49

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 10.472,54		R\$ 10.472,54	R\$ 10.472,54	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.272,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 10.472,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 32.799,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32.799,95

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 31 de outubro de 2022



Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposuallankardec.com.br

Internet: www.casadereposuallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21890	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,28	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST REF LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.596,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3998	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 208,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	556542000005607	R\$ 4.966,40	R\$ -	R\$ 143.349,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,80	R\$ -	R\$ 143.196,26
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,98	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01

E-mail: contato@casadereposouoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposouoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.935,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.684,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 859,68	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MÃO.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022		LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MÃO.EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 236,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
01/06/2022	NF 240126	LEROY MERLIN BRAS.BRICOLAGEM	60101	R\$ 1.324,10	R\$ -	R\$ 134.743,01
01/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 134.743,73
17/06/2022	NF 15678	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 4.316,68	R\$ -	R\$ 130.427,05
17/06/2022	NF 003	VALDINEI DE SOUZA	550171510022941	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 126.227,05
17/06/2022	NF 1258	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	61701	R\$ 1.683,32	R\$ -	R\$ 124.543,73
17/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 51,48	R\$ 124.545,21
20/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 124.713,39
21/06/2022	NF 2147	ESPAÇO HABITARE LTDA	62101	R\$ 20.234,15	R\$ -	R\$ 104.479,24
21/06/2022	NF 411	NATAL DA SILVA ARAUJO ME	62102	R\$ 21.519,00	R\$ -	R\$ 82.960,24
21/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 83.094,64
24/06/2022	NF 001	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	62401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 77.094,64
24/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 77.143,84
28/06/2022	NF 1329	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	62801	R\$ 258,70	R\$ -	R\$ 76.885,14
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 77.562,11
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 77.609,41
08/07/2022	NF 002	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	71101	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 70.759,41
08/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 70.877,41
18/07/2022	NF 15820	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 6.189,60	R\$ -	R\$ 64.687,81
18/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 64.720,81
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 577,50	R\$ 65.298,31
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 48,70	R\$ 65.347,01
03/08/2022	NF 003	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	80301	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 58.597,01

E-mail: contato@casadereposuallankardec.com.br

Internet: www.casadereposuallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 150 – FONES (19) 3863-2257 – 3883-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 9,12	R\$ 58.606,13
05/08/2022	NF 15940	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.017,05	R\$ -	R\$ 55.589,08
05/08/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,62	R\$ 55.596,70
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 550,16	R\$ 56.146,86
31/08/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 55,60	R\$ 56.202,46
05/09/2022	NF 16155	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 2.267,54	R\$ -	R\$ 53.934,92
05/09/2022	NF 4752	AZEVEDO TINTAS EQUIPAM LTDA	552200000022111	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ 53.589,92
05/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,95	R\$ 53.593,87
21/09/2022	NF 616	GEREMIAS & GEREMIAS LTDA	92101	R\$ 10.180,00	R\$ -	R\$ 43.413,87
21/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 66,60	R\$ 43.480,47
23/09/2022	NF 1750	IRMÃOS DELALANA LTDA	92301	R\$ 833,40	R\$ -	R\$ 42.647,07
23/09/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 8,46	R\$ 42.655,53
30/09/2022	NF 4365	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	93001	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ 42.480,53
30/09/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 371,85	R\$ 42.852,38
30/09/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 51,50	R\$ 42.903,88
04/10/2022	NF 1727	LUPPI & PEDROSO LTDA	100401	R\$ 2.206,54	R\$ -	R\$ 40.697,34
04/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 2,12	R\$ 40.699,46
06/10/2022	NF 1878	MARMORARIA DANTE E PIO LTDA	100801	R\$ 763,00	R\$ -	R\$ 39.936,46
06/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 2,14	R\$ 39.938,60
19/10/2022	NF 1772	IRMÃOS DELALANA LTDA	101901	R\$ 2.223,00	R\$ -	R\$ 37.715,60
19/10/2022	NF 1771	IRMÃOS DELALANA LTDA	101902	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 37.635,60
19/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 12,80	R\$ 37.648,40
28/10/2022	NF 289	ITACALHAS COM.CALHAS RUFOZ COND.COIFAS	102801	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ 32.448,40
28/10/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 45,63	R\$ 32.494,03
31/10/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 256,32	R\$ 32.750,35
31/10/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 49,60	R\$ 32.799,95
		SALDO FINAL				R\$ 32.799,95

Itapira, 31 de outubro de 2022.


Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposuallankardec.com.br

Internet: www.casadereposuallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP

RECEBEMOS DE LUPPI E PEDROSO LTDA ME - 05401400000101 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000001727 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/10/2022 - DEST. / REM: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 2.206,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001727 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1005 4818 4800 0101 5500 1000 0017 2710 0018 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LUPPI E PEDROSO LTDA ME					
Rua Prof. Fenizio Marchini, 910 - Flávio Zaché - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)98101-0397 financeiro@depositosarchioreto.com.br					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ISS			
VENDA		135221351056595 04/10/2022 07:37:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF	
374114387111				05.481.848/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20		04/10/2022	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO / DISTRITO		UF	
RUA ALLAN KARDEC, 159		JARDIM ISAUARA		13972-186	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		DATA DA SAÍDA	
ITAPIRA		(19)3863-2257		07:37:32	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO / DISTRITO		UF	
RUA ALLAN KARDEC, 159		JARDIM ISAUARA		13972-186	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		TELEFONE / FAX	
ITAPIRA		(19)3863-2257		SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2022	2.206,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	2.206,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGILO	DISCORTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
O MESMO		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6		VOLUMES									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NPI	CNPJ	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
3236	REGUA ALUMINIO LEVE 3MTS (PONTA AZUL)	78042100	0102	6102	UN	2,0000	83,62	0,00	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL. ITAU	25221000	0500	5405	SC	20,0000	17,89	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-N 32 RS	25232910	0500	5405	SC	10,0000	33,33	0,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL. ITAU	25221000	0500	5405	SC	10,0000	17,89	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-N 32 RS	25232910	0500	5405	SC	20,0000	33,33	0,00	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL. ITAU	25221000	0500	5405	SC	30,0000	17,89	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 329794, 332622, 334619, 335794 DESTINATARIO-REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib Aprox R\$: 180, 31 Fed e 299, 42 Est Forer; IBPT 5oi7eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019		CONFERE COM O ORIGINAL	

Data de Emissão: 05/10/2022		Identificação e inscrição do emitente: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC CNPJ / CPF: 48.917.158/0001-20		NF-e Nº 000.001.878 Série: 001	
-----------------------------	--	--	--	---	--

Marmoraria Dante e Pio LTDA - ME Rodovia SP-352 KM 155,5, SN - Jardim Raposa ITAPIRA - SP CEP: 13973-188 Telefone/Fax: (19) 3863-2953		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 3 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.878 Série 001 Página 1 de 1		 Chave de Acesso 3522 1062 0517 3500 0100 5500 1000 0018 7810 0923 7067 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.irs.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	--	--

Referência da Operação: vendas		Protocolo de Autenticação de Uso: 135221360895077 05/10/2022 14:21	
Inscrição Estadual: 374026292114		Inscrição Estadual do Subst. Trib.: 62.051.735/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF DO ESTRANGEIRO: 48.917.158/0001-20		Data de Emissão: 05/10/2022 14:17:00	
Nome / Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF: 48.917.158/0001-20		Data de Emissão / Saída: 05/10/2022 14:17:00	
Endereço: R ALLAN KARDEC, 159 -		Bairro: VILA IZAURA		CEP: 13972-188	
Município: ITAPIRA		UF: SP		Inscrição Estadual: 62.051.735/0001-00	

FATURA											
Pagamento	Número	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Original	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Original
1 - À Vista	0000000000000	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Acrescentado de Impostos	Valor Total dos Produtos						
0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	820,80						
Valor do Fretes	Valor do Seguros	Valor do Despesas	Cálculo Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota						
0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	763,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
Razão Social	Endereço	Quantidade	Expirar	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido				
8- Sem frete											

COD Produto / Serviço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CEI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0045	GRANITO BRANCO DALAS	25161200	0102	5101	M2	2,15	380,00	820,80					

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal: 374026292114		Base de Cálculo ISSQN: 820,80		Valor do ISSQN: 41,04	
------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco:		Recebido em Pivo:	
---	--	-------------------	--

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE EMBAIXADALATA LTDA O VALOR DE R\$ 2.223,00 CONSTATADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CANT		Nº Nº 000001772 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEMOS DE EMBAIXADALATA LTDA O VALOR DE R\$ 2.223,00 CONSTATADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CANT	

EMBAIXADALATA LTDA  RUA N.º 159, 159 - JARDIM SOARES - CEP: 04070-000 - ITAPRA - SP TEL: (11) 3045-5268	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SR DA Nº 000001772 FL. 1 A SÉRIE 002	 2522 3045 5268 4810 0131 5603 0000 0017 7212 9287 2150 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Acesso: 14/10/2022 16:54:08
--	--	---

5405 VENDA COM ST ENDEREÇO CADASTRAL 374015495112	ENDEREÇO REAL DA ENTREGA 374015495112	DATA DE EMISSÃO 14/10/2022
---	---	--------------------------------------

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO CASA DE REPOUSO ALAN KARDEC	ENDEREÇO RUA ALAN KARDEC, 159	CIDADE ITAPRA	ESTADO SP	CEP 13970-000	DATA DE RECEBIMENTO 14/10/2022
---	---	-------------------------	---------------------	-------------------------	--

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
1	UNIDADE	2.223,00									

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITC	VALOR DO ITCO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITC	VALOR DO ITCO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADO VALOR TOTAL 0,00	DATA DE EMISSÃO 0-RECEBEMOS	DATA DE RECEBIMENTO 0-RECEBEMOS	DATA DE RECEBIMENTO 0-RECEBEMOS	DATA DE RECEBIMENTO 0-RECEBEMOS	DATA DE RECEBIMENTO 0-RECEBEMOS
--	---------------------------------------	---	---	---	---

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
1	UNIDADE	2.223,00									

PROCESSO
Nº 2842710/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F. Pagto: 17/11/2022 R\$ 2.223,00*** ** DOCUMENTO DEPENDENTE DE RECEBIMENTO DO EPP OBTENIDO PELO SIMPLES NACIONAL ** NÃO GERA DÍGITO A CRÉDITO FISCAL DE 1%	RESERVAÇÃO DE FIM CONFERE COM O ORIGINAL
---	--

NÚMERO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) - EMISSÃO: 04/10/2022 - DEST: 01 - DATA DE EMISSÃO: 04/10/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		NFe Nº 000001771 SÉRIE 002
DATA DE EMISSÃO	EMISSÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

DESTINATÁRIO DO ENVIO RM AOS DELALANA LTDA  RUA BERNARDO, 257 - JARDIM STANLEY - CEP: 13079-001 - ITAPIRA - SP TEL: (16) 3369-0766		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000001771 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2512 1245 5251 4850 0131 0000 0000 0017 7116 6504 3471 Consulte a autenticidade no portal nacional da NFe: www.rfb.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo
EMPRESA DE ORIGEM 5405 VENDA COM ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 374015495112		NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO DE ENVIO 135221411546384 14/10/2022 16:40:23 CNPJ 45.528.148/0001-31	

DESTINATÁRIO DO ENVIO CASA DE REPOUSO ALAN KARDEC ENDEREÇO RUA: ALAN KARDEC, 159 MUNICÍPIO ITAPIRA		VALOR DO ENVIO 49.917,156.0001-20 DATA DA EMISSÃO 14/10/2022
RUA: ALAN KARDEC, 159 MUNICÍPIO ITAPIRA		VALOR DO ENVIO 49.917,156.0001-20 DATA DA EMISSÃO 14/10/2022

QUANTIDADE	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR
1	0451,0000	80,00									

VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME DO TRANSPORTADOR O PROPRIETÁRIO ENDEREÇO RUA: ALAN KARDEC, 159 MUNICÍPIO ITAPIRA		NOME DO REMETENTE 0-REMETENTE ENDEREÇO RUA: ALAN KARDEC, 159 MUNICÍPIO ITAPIRA	VALOR DO ENVIO 49.917,156.0001-20 DATA DA EMISSÃO 14/10/2022
--	--	---	---

VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO	VALOR DO ENVIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

DESCRIÇÃO DO ENVIO 5405 VENDA COM ST Emissão: 17/11/2022 04/11/2022 08 80,00*** ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ORIENTE PELA SINFIS NACIONAL ** NÃO POSSUI DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU MODERADO (ITACASAS)	DECLARAÇÃO DE FÉRMEN CONFERE COM O ORIGINAL
---	---

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 289

SÉRIE: 1

**ITACALHAS - COMERCIO DE CALHAS, RUFOS
CONDUTORES E COIFAS**Rua MANOEL LUIZ DA ROCHA, 253 - PENHA DO RIO DO
PEIXE

Itapira - SP

CEP: 13971-014

Fone: 1938636489

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 289

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1009 5782 4800 0109 5500 1000 0002 8910 7015 0784

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221466590345 25/10/2022 16:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374130986110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.578.248/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF

49.917.156/0001-20

DATA EMISSÃO

25/10/2022 16:01:39

ENDEREÇO

Rua Allan Kardec, 159

BARRIO / DISTRITO

Jardim Isaura

CPF

13972-186

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/10/2022

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

1938634774

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:01:39

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM OCORRÊNC.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA % ICMS	IP
CALHA MOLDURA	CALHA MOLDURA Trab. aprox.: R\$ 633,42 Estadual e R\$ 637,34 Federal	73069930	0103	5102	MTS	100,4	45,1895	4.537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUFOS	RUFOS Trab. aprox.: R\$ 99,18 Estadual e R\$ 103,40 Federal	73069930	0102	5102	MTS	31,4	20,0058	629,97	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LC 123/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DEBEM TER DIREITO A CREDITO DE IPI, VENCIMENTO A VISTA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SICREDI AGENCIA 0718 - CONTA 994471-4 OU CHAVE PIX CNPJ 00576748980103 ABBAS EM NOME DE ITACALHAS COMERCIO DE CALHAS, RUFOS, COMPUTADORES E COIFAS.

Trab. aprox. R\$ 691,60 Estadual e R\$ 739,24 Federal

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO – PROCESSO Nº 2842710/2019

Período de 01 a 31/10/2022



Foto 01 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 01/10/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 47.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente

Foto 02 – Aplicação massa de nivelamento para piso cerâmico – data: 03/10/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC





Foto 03 – Revestimento cerâmico para paredes internas – data: 05/10/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente

Foto 04 – Revestimento cerâmico para paredes internas – data: 07/10/2022





Foto 05 – Revestimento cerâmico para paredes internas – data: 07/10/2022



CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20

Belarmino Peres Júnior
 Presidente

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Foto 06 – Revestimento cerâmico para pisos – data: 11/10/2022






Foto 07 – Revestimento cerâmico para pisos – data: 11/10/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ, 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-Q

Belarmino Peres Júnior
Presidente



CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Foto 08 – Revestimento cerâmico para pisos – data: 14/10/2022



Foto 09 – Revestimento cerâmico para pisos – data: 15/10/2022



Foto 10 – Revestimento cerâmico para pisos – data: 15/10/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 026616-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 11 – Revestimento cerâmico para paredes internas – data: 18/10/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20



TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 420816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente

Foto 12 – Aplicação de fundo selador e latéx em paredes externas – data: 19/10/2022



Foto 13 – Aplicação de fundo selador e latéx em paredes externas – data: 19/10/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU AC5816-0

Belamirino Peres Júnior
Presidente

Foto 14 – Aplicação de fundo selador em paredes externas– data: 20/10/2022





Foto 15 – Colocação de portas de vidro corredor e sala maior – data: 21/10/2022



Foto 16 – Revestimento cerâmico para pisos – data: 25/10/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente



Foto 17 – Revestimento cerâmico para paredes internas – data: 26/10/2022



CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ nº 09.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A26816-0

Belarmino Peres Júnior
 Presidente




Foto 18 – Revestimento cerâmico para paredes internas – data: 28/10/2022



Foto 19 – Revestimento cerâmico para paredes internas – data: 31/10/2022



Foto 20 – Aplicação de fundo selador e latéx em paredes externas – data: 31/10/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL
DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	31/10/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura
Município:	ITAPIRA	ORADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de:	24/06/2021	Término da vigência: 30/12/2022
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra: R\$ 350.382,91
		Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?					
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$	350.382,91	
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	30/12/2022
		% de execução física da obra:	90,04%	% de execução financeira da obra:	90,04%
Não	<input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
Data prevista inauguração:	JANEIRO/2023				
Eng. Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX	Assinatura:	
CREA/CAU:	A26816-0		

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: casarepososallankardec@gmail.com

Internet: www.casarepososallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.947.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OUTUBRO/22	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	90,04%	315.477,71
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	100%	4.702,56
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125" M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
2		INFRA-ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	100%	49.367,12
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A RM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	100%	4.349,69
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIV. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_05/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-D

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONEIX (13) 3963-2257 - 3963-1577 - CEP 13572-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. REF. MATERIAIS	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	100%	2.065,59
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	100%	1.622,95
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m³	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAREDES E PAINÉIS			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casadereposualan.kardec.com.br
Internet: www.casadereposualan.kardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 45.917.105/0001-29
RUA ALLAN KARDEC, 158 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1677 - CEP 13572-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ITEM	CÓD. RESERVA	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	96%	70.207,63
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	100%	22.830,93
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	100%	25.034,69
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	100%	16.667,66
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUMEITEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	0%	0,00
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	100%	5.674,36
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	94%	21.199,70
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	100%	3.887,43
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	100%	5.645,41
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br
Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.166/0001-29

RUA ALLAN KARDEC, 155 - FONES (11) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13572-188 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0



ITEM	COD. REF. ANEXO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	0%	0,00
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	0%	0,00
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	100%	5.458,59
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	35%	3.888,64
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	0%	0,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0%	0,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	0%	0,00
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	0%	0,00
7.9	91935	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	100%	54,72
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	100%	293,60
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	100%	406,72
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	100%	457,66

E-mail: cont@casaderepousoallankardec.com.br
Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

RUA ALLAN KARDEC, 169 - FONES (19) 3853-2257 - 3653-1577 - CEP 13872-106 - ITAPIRA - ESTADO DE

SÃO PAULO



ITEM	COD. DE SERVIÇO	SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	0%	0,00
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	0%	0,00
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	100%	21.371,03
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	100%	2.105,00
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	100%	147,75
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	100%	512,40
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	100%	86,20
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	100%	47,20
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	100%	93,54
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	100%	23,66
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	100%	28,24
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	100%	45,71
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	100%	24,02
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	100%	34,74
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	100%	39,54
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	100%	46,64
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	100%	131,88
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	100%	349,20

ITEM	COD. RES. SERVIÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	100%	495,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	100%	1.327,50
8.20	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	100%	191,00
8.21	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	100%	56,68
8.22	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	100%	5.512,00
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	100%	97,40
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	100%	20,82
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	100%	46,68
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	100%	183,90
8.27	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	100%	192,50
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	100%	191,34
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	100%	541,80
8.30	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	100%	1.233,50
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	100%	163,62
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	100%	5.471,32
9		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			Subtotal	R\$ 137,96	0%	0,00
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46	0%	0,00
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46	0%	0,00
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04	0%	0,00
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22	21%	799,83

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

E-mail: contato@casade-reposuallankardec.com.br
Internet: www.casade-reposuallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
C.P.N.J. 49.917.156/0001-29
RUA ALLAN KARDEC, 155 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13072-106 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO




ITEM	COO. REF. 000000	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83	100%	799,83
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59	0%	0,00
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78	0%	0,00
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00	0%	0,00
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02	0%	0,00
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	78%	22.338,00
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	100%	7.474,27
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59	100%	6.887,59
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	50%	6.466,76
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	100%	17.400,00
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	100%	15.015,00
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59	20%	2.380,20
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63	0%	0,00
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19	0%	0,00
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00	50%	459,00
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00	40%	1.921,20
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37	0%	0,00

ITEM	COD. REP. 2020/20	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19	0%	0,00
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64	0%	0,00
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71	0%	0,00
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86	0%	0,00
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64	81%	15.594,66
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	95%	7.254,10
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	75%	8.340,56
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 5.824,74	89%	5.185,10
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62	75%	806,71
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94	75%	422,21
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18	100%	2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17	0%	0,00
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10	0%	0,00
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07	0%	0,00
TOTAL						R\$ 350.382,91		

Autor do Projeto/Respor
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 255,58

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
04/11/2022	NF 3813	OBRAS-MATERIAL	R\$ 2.795,00
09/11/2022	NF 1411	OBRAS-MATERIAL	R\$ 2.306,83
24/11/2022	NF 16714	OBRAS-MATERIAL	R\$ 7.671,16
TOTAL			R\$ 12.772,99

Número de Documentos Relacionados: 03

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 12.772,99

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 20.282,54

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 30 de novembro de 2022.


Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casaderepousoallankardec.com.br

Internet: www.casaderepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.155/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3663-2257 – 3663-1577 – CEP 13972-155 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEN BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIETTO LTDA	550171000018281	R\$ 1.584,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 866	PEDRO AUG.MARCHIETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 999	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,80	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.185,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST REF.LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.598,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3998	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 208,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	556542000005607	R\$ 4.966,40	R\$ -	R\$ 143.349,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,60	R\$ -	R\$ 143.196,26
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.935,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.694,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 859,88	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM.LOCAL.SERV.MAQ.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022		LOMEC ITAP.COM.LOCAL.SERV.MAQ.EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 236,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
01/06/2022	NF 240126	LEROY MERLIN BRAS.BRICOLAGEM	60101	R\$ 1.324,10	R\$ -	R\$ 134.743,01
01/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 134.743,73
17/06/2022	NF 15678	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 4.316,68	R\$ -	R\$ 130.427,05
17/06/2022	NF 003	VALDINEI DE SOUZA	550171510022941	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 126.227,05
17/06/2022	NF 1258	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	61701	R\$ 1.683,32	R\$ -	R\$ 124.543,73
17/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 51,48	R\$ 124.545,21
20/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 124.713,39
21/06/2022	NF 2147	ESPAÇO HABITARE LTDA	62101	R\$ 20.234,15	R\$ -	R\$ 104.479,24
21/06/2022	NF 411	NATAL DA SILVA ARAUJO ME	62102	R\$ 21.519,00	R\$ -	R\$ 82.960,24
21/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 83.094,64
24/06/2022	NF 001	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	62401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 77.094,64
24/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 77.143,84
28/06/2022	NF 1329	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	62801	R\$ 258,70	R\$ -	R\$ 76.885,14
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 77.562,11
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 77.609,41
08/07/2022	NF 002	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	71101	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 70.759,41
08/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 70.877,41
18/07/2022	NF 15620	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 6.189,60	R\$ -	R\$ 64.687,81
18/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 64.720,81
28/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 577,50	R\$ 65.298,31
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 48,70	R\$ 65.347,01
03/08/2022	NF 003	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	80301	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 58.597,01

RECEBEMOS DE D. F. LORA BEDIN OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003813 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 D. F. LORA BEDIN Avenida Vinte e Dois de Outubro, 435, Jardim Santa Helena 13.808-050 - Mogi Mirim - SP Fone (19) 3852-0777 https://uirapurumadeiras.com.br vendas@uirapurumadeiras.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 003813 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3522 1101 9478 7200 0150 5500 1000 0038 1310 3839 9192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

Natureza da operação Venda	Protocolo de autorização de uso 135221518117378 04/11/2022 14:02:42
Inscrição Estadual 456059290115	CNPJ 01.947.972/0001-50

Destinatário/Remetente		PROCESSO Nº 2842710/2019	Inscrição Estadual ISENTO CEP 13.972-186 UF SP	Data emissão 04/11/2022 Data saída 04/11/2022 Hora saída 14:02:40
Nome / Razão Social CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC	CPF/CNPJ 46.917.155/0001-20			
Endereço R. ALLAN KARDEC, 150	Bairro VILA IZAUARA			
Município Itapira	Fone/Fax			

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do PCT ST 0,00	Valor total dos produtos 2.943,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 148,50	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPTU 0,00	Valor total da nota 2.795,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 3 - Transporta Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Endereço					
Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
4998	KIT CORRER "L" MADEIRA JEQUITIBA 2.50 ML	78101000	0500	5.405	PC	2,00	432,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88	PORTA LISA CURUPÓXA - BARRAFEADA E ENCABECADA AP	78101000	0500	5.405	PC	2,00	485,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1320	GUARNICAO LISA BOLEADA EUCALÍPTO Largura: 5,0 x 1,0 cm	78101000	0500	5.405	JG	10,00	71,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3539	FECHADURA CORRER BICO DUPLO UNIAO MUNDIAL	83014000	0500	5.405	PC	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25C02	CONCHA EMBUTIR 5 X 15 25C-02 CROMADA ISERO	83014000	0500	5.405	UNL	4,00	39,90	159,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal 02034	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações: - Documento fiscal emitido por ME ou EPP optando do Simples Nacional. II- Não gera crédito fiscal de IPI Total aproximado de tributos: R\$ 879,02 (31,45%) Federais R\$ 375,02 (13,45%) Estaduais R\$ 503,11 (18,00%) . Fonte IBPT.	

04/11/2022 14:02:46

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

HIDRALMARCHI MATERIAIS HIDRAULICOS

AV COMENDADOR VIRGOLINO DE OLIVEIRA, 284
JO INETE - ITAPIRA - SP
Fone: (18)3843-2480 CEP: 13972-170
aboinformatica.com.br/nfe

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.411
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1126 3464 1700 0102 5500 1000 0014 1116 6103 6387

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221544798758 09/11/2022 14:01:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374082165114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

26.346.417/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CPF / CNPJ

49.917.156/0001-20

DATA DE EMISSÃO

09/11/2022

ENDEREÇO
ALLAN KARDEC, 159

BARRIO / DISTRITO

VILA IZAUDA

CEP

13972-186

DATA DE VENDA

09/11/2022

MUNICÍPIO
ITAPIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3863-1577

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VERIFICAÇÃO

DUPLICATAS

Número : 001
Data : 09/11/2022
Valor : R\$ 2.306,83

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,71
VALOR DO FRET	VALOR DO DESP	DESCRIÇÃO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	86,88	0,00	0,00
				2.306,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PRODUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
0000000	CONECTOR AQUATHERM 22 X 3/4	12,00	17,38	7,66	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	TE AQUATHERM 22	4,00	5,96	9,67	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	LIMA TRANSICAO AQUATHERM 22 X 3/4	3,00	11,13	2,63	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00290111	TUBO AQUATHERM 22	9,00	43,77	14,30	379,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00290119	JOELHO 90 AQUATHERM 22	12,00	3,71	1,62	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	JOELHO 45 AQUATHERM 22	4,00	4,89	0,71	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	JOELHO 45 ESGOTO 40	6,00	3,73	0,59	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	JOELHO 90 ESGOTO 40	4,00	3,24	0,33	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	JOELHO 90 ESGOTO 40	5,00	5,97	1,83	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	TE ESGOTO 100 X 50	2,00	15,53	1,13	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	CORPO CX RIFONADA 150 X 150 X 50	2,00	35,37	2,57	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	ADERSIVO AQUATHERM 850	1,00	227,10	8,24	218,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	12,00	38,74	16,87	448,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	4,00	40,16	5,96	155,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	AMANCO BOLA PLASTICA 3/4	1,00	14,70	0,34	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	TUBO ESGOTO 40	6,00	3,85	1,71	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	TUBO SOLDAVEL 25	72,00	4,55	11,89	319,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	JOELHO 45 SOLDAVEL 25	12,00	1,63	0,71	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00290125	JOELHO AZUL 25 X 1/2	15,00	7,50	4,08	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
00000014	

HIDRALMARCHI MATERIAIS HIDRAULICOS

AV COMENDADOR VIRGOLINO DE OLIVEIRA, 264
JO IVETE - ITAPIRA - SP
Fone: (13)3845-2480 CEP: 13972-170
abcinformatica.com.br/ite

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.411
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1126 3464 1700 0102 5500 1000 0014 1116 6103 6387

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE UEN

135221544798758 09/11/2022 14:01:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374082165114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

26.346.417/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NOME	CODEN	QSP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	SALDO DESCUOTO	SALDO TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	SALDO IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00003400	FLANGE SOLDADVEL 25	39174099	0590	5405	UN	3,00	13,83	1,51	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003407	TE SOLDADVEL 25	39174099	0500	5405	UN	12,00	1,39	0,01	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00203408	JUELO 90 SOLDADVEL 25	39174099	0500	5405	UN	10,00	0,80	0,54	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00203413	ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4	39174099	0500	5405	UN	10,00	0,97	0,30	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA Rua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flávio Zachi - CEP:13971-000 - ITAPURA - SP TEL: (19)3863-3512 financeiro@depositemarchioreto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016714 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1104 1376 3980 0136 5500 1000-0167 1430 0018 9099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221628035838 24/11/2022 08:34:36		CMV / CPV 04.157.639/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374032098117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	EST.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICS	VALOR ICS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
296	FERRO 10,00MM 5/8 CASO 18MTS	72142000	050	5406	RR	1,0000	55,90	55,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MEDIA (VIAGEM 5 MTS)	25030000	020	5102	VQ	1,0000	467,91	467,91	0,16	236,22	44,98	0,00	13,30	0,00
731	OTTO BIANCO 18 LTS	35059120	080	5102	BD	1,0000	316,32	316,32	0,17	312,20	56,20	0,00	18,60	0,00
5534	AREIA FINA BRANCA (VIAGEM 5 MTS)	25059000	020	5102	VQ	1,0000	691,26	691,26	0,88	492,44	95,48	0,00	13,30	0,00
5	CAL ITALI	25221000	060	5405	SC	30,0000	17,88	536,70	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	060	5405	SC	5,0000	31,99	159,95	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	060	5405	SC	5,0000	31,99	159,95	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PEDRISCO MT	25171000	020	5102	MT	0,5000	159,80	79,90	1,05	87,79	7,69	0,00	13,30	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	060	5405	SC	10,0000	31,99	319,90	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	OTTO BIANCO 18 LTS	35059120	080	5405	BD	1,0000	316,32	316,32	0,17	312,20	56,20	0,00	18,60	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	060	5405	SC	15,0000	31,99	479,85	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MEDIA (VIAGEM 5 MTS)	25030000	020	5102	VQ	1,0000	467,91	467,91	0,16	236,22	44,98	0,00	13,30	0,00
874	TIGRE ADESIVO FRASCO 175 GR. (PINCEL)	35061090	060	5405	UN	1,0000	13,35	13,35	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	TIGRE JOELHO 90 SOLDADAVEL 20MM - 3/4 POL.	39174000	050	5406	PC	3,0000	2,33	6,99	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020	TIGRE JOELHO 90 SOLD.CIBUCHA LATAO 32MM X 35MM - 1 X 3/4	39174000	050	5406	UN	1,0000	27,88	27,88	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	ABRACADEIRA ZINCADA TIPO U 25MM	73281900	080	5406	UN	1,0000	1,77	1,77	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15280	MAJESTIC TUBO SOLDADAVEL 32MM (METROS)	39172300	060	5406	MT	1,0000	5,47	5,47	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	IRWIN BROCA VIDEA 3/16 X 5MM	82075011	080	5405	UN	1,0000	5,43	5,43	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	IRWIN BROCA VIDEA 6MM	82075011	080	5405	UN	1,0000	12,21	12,21	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17688	JIM GRELHA INOX 8 X 50 (SECA-PISO)	73239980	080	5405	UN	1,0000	101,00	101,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18172	PARAFUSO PHILIPS CAB. CHATA 4,8 X 40	73181200	080	5405	UN	3,0000	0,34	1,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL (TAU)	25221000	060	5405	SC	10,0000	17,88	178,80	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	060	5405	SC	10,0000	30,89	308,90	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PEDRA 1 (METRO)	25171000	020	5102	MT	1,0000	121,49	121,49	1,60	87,82	11,68	0,00	13,30	0,00
5	CAL ITALI	25221000	060	5405	SC	7,0000	17,88	125,16	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL ITALI	25221000	060	5405	SC	10,0000	17,88	178,80	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	060	5405	SC	20,0000	29,90	598,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	AREIA MEDIA (VIAGEM 5 MTS)	25030000	020	5102	VQ	1,0000	677,02	677,02	7,40	417,09	85,47	0,00	13,30	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	060	5405	SC	15,0000	29,90	448,50	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CONFERE COM
O ORIGINAL