



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000000004 - 1

Autenticidade

CCF8-VY23

Data de Emissão

23/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 14.922.050/0001-30 IM: 0341 IE: 374053003110 Fone: 10 38433881

Nome/Razão Social: VALDINEI DE SOUZA 28598534803

Endereço: RUA BRASIL 1101 BARRACAO - CEP: 13973255

Bairro: PARQUE FELICIDADE

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: julio.mello@contabilidadeinnovare.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 46.817.100/0001-20

IM: 54232

IE: ISENTO

Fone: (10) 3913 3131

Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 - CEP: 13972186

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: brunaallankardec@gmail.com

Bairro: JARDIM ISAURA

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFS-e Nº 3

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES

VALOR TOTAL R\$ 4.200,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 200.182.244.51

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1413 - Carpintaria e serralheria.

IN.S.S. (R\$)	IRENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não indicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	4.200,00	-	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBIMOS DE PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO - 30.945.813/0001-15 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000001258 SÉRIE 001
EMISSION: 17/06/2022 - DEST. / REM: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 1.683,32		
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO Rua Prof. Fenizio Marchini, 1030 - Flávio Zachi - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-9066 finanociro@depositomarchioretto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001258 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0630 9458 1300 0115 5500 1000 0012 5810 0016 4855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220795870527 17/06/2022 10:59:26	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.945.813/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374093895110					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC				49.917.156/0001-20	17/06/2022
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALLAN KARDEC, 159		JARDIM ISAURA		13972-186	17/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA		
ITAPIRA	SP		10:56:53		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA ALLAN KARDEC, 159		JARDIM ISAURA	13972-186
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
ITAPIRA	SP		

UF DUPLICATA	VENC.	VALOR	UF DUPLICATA	VENC.	VALOR	UF DUPLICATA	VENC.	VALOR	UF DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2022	1.683,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,95	
VALOR DO PREÇO	VALOR DE FÁBRICA	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,63	0,00	0,00	1.683,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	COSM	ATOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
15300	COLUNA 2,50M 12X12 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	2,0000	78,20	7,98	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	COLUNA 4,25M 010 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	0,0000	123,45	37,78	791,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15300	COLUNA 5,50M 010 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	159,35	8,54	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15302	VIGA 11,00M 12X12 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	344,00	17,57	326,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15302	VIGA 12,00M 12X12 40 5/16 EST 5MM CADA 20	73084000	0102	5102	PC	1,0000	375,30	18,17	356,13	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 40184, 40567 DESTINATARIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC VENDEDO: 10-LUIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib. Aprox. R\$: 238, 57 Fed e 234, 92 Est. Fonte: TRPT 5e7eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019		

CONFERE COM O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ESPAÇO HABITARE LTDA Av. Rio Branco, 409 - Centro - CEP:13970-070 - Itapira - SP TEL: (19)3863-1283 www.espacohabitare.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002147 fl. 1/1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0614 6579 4606 0107 5580 1000 0021 4710 0000 3984 Credito de tributação no parcelamento da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Seu Autorizador	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220796060806 17/06/2022 11:25:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374050500116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS		CNPJ / CPF 14.057.946/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC				CNPJ / CPF 49.917.156/0001-20		DATA DA EMISSÃO 17/06/2022	
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 159				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ISaura		CEP 13972-186	
MUNICÍPIO ITAPIRA		FONE - FAX (19)3863-1577		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:22:56	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2022	20.234,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,15		
V. A. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DA IPTU	VALOR TOTAL DO TÍTULO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.234,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
5	VOLUMES										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
8056	PISO 54X54 CIMENTO C2 RET VAS4056 VIA APIA 2,80M2	68072200	0500	5405	M2	382,2000	54,70	0,00	13.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9397	ARGAMASSA ARGAMAX 20 KG AC-SI 5: PISO SI PISO	32148000	0500	5405	KG	150,0000	22,39	0,00	3.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9509	REL. RESINADO CINZA PLATINA FORTALEZA	32145000	0500	5405	KG	82,0000	8,75	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	REL. RESINADO BRANCO FORTALEZA	32145000	0500	5405	KG	12,0000	9,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	REVEST. 33X60 RT57920 EMBRAMACO 2,34M2	68072200	0500	5405	M2	68,9200	33,32	0,00	2.302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 1024 DESTINATARIO/REMETENTE: 6971-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC VENDEDOR: 3-EMERSON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 - Trib Aprox R\$: 2.744, 18 Fed e 2.691, 13 Est Fonte: IBPT 5oi7eW NF PAGA COM RECURSO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SP - PROCESSO SEDS: 2842710/2019.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBIMOS DE ESPAÇO HABITARE LTDA - 14.057.946/0001-07 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PROTOCOLADO AO LADO EMISSÃO: 17/06/2022 - DEST. / REM: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 20.234,15		CONFERE COM O ORIGINAL NF-e Nº 000002147 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RECEBIMOS DE NATAL DA SILVA ARAUJO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.411
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NATAL DA SILVA ARAUJO - ME AV BRASÍLIA, 32 - JARDIM IVETE, Itapira, SP - CEP: 13972-141 - Fone/Fax: 1938131447	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0621 9801 9300 0164 5500 1000 0004 1118 8600 0025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.411 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220806934750 - 20/06/2022 14:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374071456116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.	CNPJ / CPF 21.980.193/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20	20/06/2022
ENDEREÇO ALLAN KARDEC, 159 -	BARRIO/CIDADE VILA ILZE	CEP 13972-186	DATA DE ENTREGA/RECEBIMENTO 20/06/2022
MUNICÍPIO Itapira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SÁIDA 10:44

ATUBA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.519,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.519,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
10	TABUAS CEDRINHO SERIADA TABUAS	44079990	0102	5102	M3	1,6150	1.800,0000	2.503,00						
01	MADEIRA COPOLINA SERRADA PRANCHIA	44079990	0102	5102	M²	1,7000	1.800,0000	3.060,00						
13	MADEIRA COPOLINA SERRADA RIPA	44079990	0102	5102	M3	2,6000	1.800,0000	4.680,00						
03	MADEIRA DE COPOLINA SERRADA CAIBRO	44079990	0102	5102	M²	3,6000	1.800,0000	6.480,00						
08	MADEIRA DE EUCALITO SERRADA VIGA	44079990	0102	5102	M3	2,6200	1.800,0000	4.716,00						

PROCESSO
Nº 2842710/2019

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7719	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000000001 - 1

Autenticidade

AOKN-ATZ7

Data de Emissão

24/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.586.645/0001-25

IM: 6494

IE: 0

Fone:

Nome/Razão Social: TIAGO GONÇALVES VIEIRA 30530002884

Endereço: RUA RUA DA PENHA S/Nº - CEP : 13970390

Bairro: SANTO ANTÔNIO

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: tigovieira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.917.156/0001-20

IM: 51232

IE: ISFNT0

Fone: (19) 3813-2131

Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Endereço: RUA ALLAN KARDEC,159 - CEP : 13972186

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: claudia.boretti@terra.com.br

Bairro: JARDIM ISAUARA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Construção de madeiramento com tesouras e pontaletes para telhas de barro

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 126/2008.

Processo executado por: 187.90.208.66

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoselhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso, e congêneres, com material fornecido pelo tomad

I.N.S.S. (R\$)	IRENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.000,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HIDRALMARCHI MATERIAIS HIDRAULICOS

AV COMENDADOR VIRGOLINO DE OLIVEIRA, 254

JD META - ITAPIRA - SP

Fone: (19)3843-2480 CEP: 13972-170

ebc@informatica.com.br/le

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

4 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.329

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0626 3464 1700 0102 5500 1000 0013 2915 6346 3293

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.info.fazenda.gov.br/portal ou no site da REFAZ Autentificação

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135220844983312 28/06/2022 10:22:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374082165114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP

26.346.417/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF

49.917.156/0001-20

DATA DE EMISSÃO

28/06/2022

ENDEREÇO

ALLAN KARDEC, 159

MUNICÍPIO / DISTRITO

VILA IZAUDA

CEP

13972-186

DATA DE SAÍDA

28/06/2022

ABRANGÊNCIA

ITAPIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3863-1577

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

Nº	001
Valor	28/06/2022
Valor ICS	258,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL, DOS PROVENTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		258,70			
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESA		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL, DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		258,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CORTA	00000-WTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	NUMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VARIAÇÃO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEBS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICS
00201681	CAIXA FORTLEV 500	39251000	0500	5403	UN	1,00	258,70	0,00	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>PROCESSO Nº 2842710/2019</div>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL, DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL, DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: 26.346.417/0001-02
G. MARQUES HIDRAULICA ELETRICA

RESERVAÇÃO DE ISSQN



Foto 01 – Armação de ferragem de canaletas– data: 01/06/2022



Foto 02 – Armação de ferragem de canaletas – data: 02/06/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Belarmino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-G



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, located at the bottom right of the page.



Foto 03 – Armação de ferragem de canaletas – data: 03/06/2022



Foto 04 – Concretagem de canaletas do terraço frontal– data: 06/06/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ: 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-9

Belamirino Peres Júnior
Presidente





Foto 05 –Concretagem de canaletas do terraço frontal – data: 06/06/2022



Foto 06 – Aplicação de argamassa em paredes internas– data: 08/06/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 426816-7

Belarmino Peres Júnior
 Presidente



Foto 07 – Aplicação de argamassa em paredes internas– data: 10/06/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20



TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente

Foto 08 – Aplicação de argamassa em paredes internas – data: 13/06/2022
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC





Foto 09 – Concretagem de pilares do terraço frontal – data: 15/06/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ: 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-9

Belamirino Peres Júnior
Presidente

Foto 10 – Aplicação de argamassa em paredes externas – data: 16/06/2022

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC





Foto 11 – Aplicação de argamassa em paredes externas – data: 17/06/2022



Foto 12–Madeiramento do telhado de cobertura – data: 21/06/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 325816-9

Belamirino Peres Júnior
Presidente





Foto 13 – Fabricação e Instalação de tesouras – data: 22/06/2022



Foto 14 – Fabricação e Instalação de tesouras e caibros – data: 24/06/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU-A25516-9

Belarmino Peres Júnior
Presidente






Foto 15 – Aplicação de argamassa em paredes externas – data: 27/06/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20




Foto 16 – Aplicação de argamassa em paredes externas – data: 28/06/2022

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 425816-3

Belamirino Peres Júnior
Presidente





Foto 17 – Aplicação de argamassa em paredes externas – data: 29/06/2022



Foto 18 – Fabricação e Instalação de tesouras e caibros – data: 29/06/2022




Foto 19 – Fabricação e Instalação de tesouras e caibros – data: 30/06/2022



Foto 20 – Colocação de guarda corpo do terraço– data: 30/06/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. nº 917.156/0001-20


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	30/06/2022	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISAURA
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de:	24/06/2021	Término da vigência: 30/12/2022
Valor do convênio:	R\$ 200.000,00	Valor total da obra: R\$ 350.382,91
		Valor da contrapartida: R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?					
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$	350.382,91	
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	30/12/2022
		% de execução física da obra:	58,48%	% de execução financeira da obra:	58,48%
Não	<input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Período: <input type="text"/>
Data prevista inauguração:	JANEIRO/2023				
Eng. Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A26816-0
Assinatura:	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

E-mail: casareposoallankardec@gmail.com

Internet: www.casareposoallankardec.com.br

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-0

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3883-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-106 - ITAPIRA - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL	JUNHO/22	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	58,48%	204.899,40
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	93%	4.373,38
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
2		INFRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	100%	49.367,12
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TULO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	100%	4.349,69
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91

ITEM	LOC. REF. ORÇAM.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADORA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	100%	2.065,59
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	100%	1.622,95
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAIEDES E PAINÉS			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 626816-0

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br
Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 09.917.156/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 155 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-986 - ITAPUA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. REF. ORÇAMENTO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,02	47%	34.534,11
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	26%	6.004,53
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.094,69	84%	21.029,14
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	45%	7.500,44
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUMELEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	0%	0,00
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	0%	0,00
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	27%	6.208,26
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	0%	0,00
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	0%	0,00
6.3	91335	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60

ITEM	COD. REF. 006/0	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	0%	0,00
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	0%	0,00
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	0%	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	24%	2.675,94
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	0%	0,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0%	0,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	0%	0,00
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	0%	0,00
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	30%	16,42
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	30%	88,08
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	25%	101,68
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	0%	0,00

E-mail: contato@casadereposouallanKardec.com.br
 Internet: www.casadereposouallanKardec.com.br

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/20816-2

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-29

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC, 158 - FONES (11) 3885-2257 - 3885-1577 - CEP 13072-180 - ITAPEIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. REF. ORÇAMENTO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	0%	0,00
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	0%	0,00
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	30%	6.386,34
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	70%	1.473,50
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	70%	103,43
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	50%	256,20
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	50%	43,10
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	30%	14,16
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	50%	46,77
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	50%	11,83
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	50%	14,12
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	45%	20,57
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	50%	12,01
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	50%	17,37
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	50%	19,77
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	50%	23,32
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS.	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	50%	65,94
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	50%	174,60



ITEM	COD. RES. FISCAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	40%	198,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	40%	531,00
8.20	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	40%	76,40
8.21	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	50%	28,34
8.22	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	20%	1.102,40
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	40%	38,96
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	50%	10,41
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	50%	23,34
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	40%	73,56
8.27	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	40%	77,00
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	0%	0,00
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	0%	0,00
8.30	89576	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 126816-9

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br
Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.166/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 158 - FÔRUM (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13572-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

[Assinatura]

[Assinatura]

ITEM	COD. REF. MATERIAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
10.1	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	un.	1,00	R\$ 799,83	R\$ 799,83		
10.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	3,00	R\$ 284,53	R\$ 853,59		
10.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un.	2,00	R\$ 195,89	R\$ 391,78		
10.4	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	3,00	R\$ 175,00	R\$ 525,00		
10.5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un.	2,00	R\$ 661,51	R\$ 1.323,02		
11		REVESTIMENTOS INTERNOS			Subtotal	R\$ 28.804,76	12%	3.575,65
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	437,50	R\$ 3,45	R\$ 1.509,38	100%	1.509,38
11.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 37,13	R\$ 7.474,27	0%	0,00
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 29,16	R\$ 6.887,59	30%	2.066,28
11.4	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	201,30	R\$ 64,25	R\$ 12.933,53	0%	0,00
12		REVESTIMENTOS EXTERNOS			Subtotal	R\$ 17.400,00	22%	3.886,50
12.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 7,95	R\$ 2.385,00	100%	2.385,00
12.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 50,05	R\$ 15.015,00	10%	1.501,50
13		PINTURA			Subtotal	R\$ 11.655,59		
13.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 3,36	R\$ 793,63		
13.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	236,20	R\$ 12,16	R\$ 2.872,19		
13.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	300,00	R\$ 3,06	R\$ 918,00		
13.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	300,00	R\$ 16,01	R\$ 4.803,00		
13.5	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	42,24	R\$ 28,11	R\$ 1.187,37		



ITEM	CÓD. REF. MATERIAL	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
13.6	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,76	R\$ 22,35	R\$ 732,19		
13.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,21	R\$ 49,64		
13.8	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 9,78	R\$ 52,71		
13.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5,39	R\$ 45,80	R\$ 246,86		
14		PISOS			Subtotal	R\$ 18.756,64	39%	7.254,10
14.1	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_05/2018	m²	229,72	R\$ 33,24	R\$ 7.635,89	95%	7.254,10
14.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	229,72	R\$ 48,41	R\$ 11.120,75	0%	0,00
15		ACABAMENTOS			Subtotal	R\$ 3.824,74	100%	3.824,74
15.1	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	154,10	R\$ 6,98	R\$ 1.075,62	100%	1.075,62
15.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,00	R\$ 80,42	R\$ 562,94	100%	562,94
15.3	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	4,90	R\$ 446,16	R\$ 2.186,18	100%	2.186,18
16		LIMPEZA DE OBRA			Subtotal	R\$ 671,17		
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	253,05	R\$ 2,00	R\$ 506,10		
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	201,30	R\$ 0,82	R\$ 165,07		
TOTAL						R\$ 150.382,91		

Autor do Projeto/Respor
Tiago Félix
Arquiteto e Urbanista
CAU: A26816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente da entidade



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 677,20

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
08/07/2022	NF 002	OBRAS-PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 6.750,00
16/07/2022	NF 15820	OBRAS-MATERIAL	R\$ 6.189,60
TOTAL			R\$ 12.939,60

Número de Documentos Relacionados: 02

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 12.939,60

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 65.347,01

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de julho de 2022.


Belamir Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposoaallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoaallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 48.917.155/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-188 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202106250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
15/09/2021	NF 171	OLARIA TONOLLI LTDA	91503	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ 199.560,00
15/09/2021	NF 2087	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	91504	R\$ 1.818,75	R\$ -	R\$ 197.741,25
15/09/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	91505	R\$ 56,25	R\$ -	R\$ 197.685,00
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278654	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.674,55
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278655	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.664,10
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278656	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.653,65
15/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	852581200278657	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 197.643,20
15/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 23,20	R\$ 197.666,40
15/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 197.674,00
27/09/2021	NF 14271	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.564,22	R\$ -	R\$ 196.109,78
27/09/2021	NF 3730	DE FELIPPE COM.E MADEIR.LTDA	92701	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 195.794,78
27/09/2021	NF 227	RODRIG.E RODRIG. CONST.REF.LTDA	92702	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 195.194,78
27/09/2021	NF 886	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	92703	R\$ 7.783,47	R\$ -	R\$ 187.411,31
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028987	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.400,86
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028988	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.390,41
27/09/2021		TARIFA BANCÁRIA	862701200028989	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.379,96
27/09/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 187.437,96
27/09/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 187.472,76
30/09/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	168870520	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 187.545,91
30/09/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 688,84	R\$ 188.234,75
13/10/2021	NF 24701	PAVIM.SANTO EXPEDITO LTDA	101301	R\$ 848,75	R\$ -	R\$ 187.386,00
13/10/2021	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	101302	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 187.359,75
13/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 187.364,72
13/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 187.365,62
13/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	862861200022717	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 187.355,17
18/10/2021	NF 917	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	101801	R\$ 5.961,75	R\$ -	R\$ 181.393,42
18/10/2021		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.382,97
18/10/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 59,64	R\$ 181.442,61
18/10/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 14,88	R\$ 181.457,49
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 15/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 181.499,29
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 27/09/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 181.530,64
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 13/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.541,09
20/10/2021		ESTORNO TARIFA DIA 18/10/21	102930800009531	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 181.551,54
29/10/2021		RECURSO PRÓPRIO-TARIFA BANCÁRIA	171035	R\$ -	R\$ 108,65	R\$ 181.660,19
29/10/2021		DEVOLUÇÃO RECURSO PRÓPRIO	102901	R\$ 202,70	R\$ -	R\$ 181.457,49
29/10/2021		TARIFA BANCÁRIA	833021200716919	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 181.447,04
29/10/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 753,91	R\$ 182.200,95

E-mail: contato@casadereposoaallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoaallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.166/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (16) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRÁ - SP



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2021		ESTORNO TARIFA DIA 29/10/21	103050800008477	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 182.211,40
09/11/2021	NF 21392	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 913,50	R\$ -	R\$ 181.297,90
09/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 181.312,40
09/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 181.314,08
16/11/2021	NF 989	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	111601	R\$ 1.765,86	R\$ -	R\$ 179.548,22
16/11/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 179.577,22
16/11/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 179.582,82
30/11/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 944,90	R\$ 180.527,72
08/12/2021	NF 1035	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	120801	R\$ 4.027,29	R\$ -	R\$ 176.500,43
08/12/2021		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 80,40	R\$ 176.580,83
08/12/2021		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 176.587,55
31/12/2021		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 1.182,30	R\$ 177.769,85
05/01/2022	NF 21690	CERAMICA CANELLA LTDA	550171000012067	R\$ 391,50	R\$ -	R\$ 177.378,35
11/01/2022		RECURSO PRÓPRIO	192385753	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ 177.405,64
18/01/2022	NF 1075	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	11801	R\$ 6.584,71	R\$ -	R\$ 170.820,93
18/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 178,23	R\$ 170.999,16
18/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 26,26	R\$ 171.025,42
25/01/2022	NF 59	BMJ MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12501	R\$ 7.125,00	R\$ -	R\$ 163.900,42
25/01/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 191,94	R\$ 164.092,36
25/01/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 164.132,40
31/01/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 755,55	R\$ 164.887,95
15/02/2022	NF 3541	CERAMICA HOLLYWOOD LTDA EPP	550171000013710	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 163.207,95
15/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 163.259,70
15/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 163.265,91
17/02/2022	NF 1117	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	21701	R\$ 4.880,00	R\$ -	R\$ 158.385,91
17/02/2022	NF 2012	LUPPI & PEDROSO LTDA	21702	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 158.174,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21703	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 158.165,91
17/02/2022	NF 2013	LUPPI & PEDROSO LTDA	21704	R\$ 211,75	R\$ -	R\$ 157.954,16
17/02/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	21705	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 157.945,91
17/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 172,50	R\$ 158.118,41
17/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 24,60	R\$ 158.143,01
24/02/2022	NF 250	RODRIGUES E RODR.CONST REF.LTDA	22401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 152.143,01
24/02/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 207,00	R\$ 152.350,01
24/02/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 41,28	R\$ 152.391,29
28/02/2022		JUROS APLICAÇÃO			R\$ 643,27	R\$ 153.034,56
11/03/2022	NF 3980	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31101	R\$ 3.596,00	R\$ -	R\$ 149.438,56
11/03/2022	NF 3988	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	31102	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 148.311,56
11/03/2022	NF 2035	LUPPI & PEDROSO LTDA	31103	R\$ 211,27	R\$ -	R\$ 148.100,29
11/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	31104	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ 148.091,56
11/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 208,90	R\$ 148.300,46
11/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 15,80	R\$ 148.316,26
24/03/2022	NF 2742	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	558542000005807	R\$ 4.966,40	R\$ -	R\$ 143.349,86
24/03/2022	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO ISS	32401	R\$ 153,60	R\$ -	R\$ 143.196,26
24/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 143.384,27
24/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 143.415,23
28/03/2022	NF 4037	DE FELIPE COM.MADEIRA LTDA	32801	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ 142.555,23
28/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 41,78	R\$ 142.597,01
28/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 142.604,75



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2022	NF 15143	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 1.642,90	R\$ -	R\$ 140.961,85
29/03/2022	NF 1160	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	32901	R\$ 1.057,10	R\$ -	R\$ 139.904,75
29/03/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 104,45	R\$ 140.009,20
29/03/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 20,45	R\$ 140.029,65
30/03/2022	NF 1232	BARÃO BOMBAS DE CONCRETO	33001	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 139.279,65
31/03/2022		JUROS APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ 655,49	R\$ 139.935,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209437043	R\$ -	R\$ 1.127,00	R\$ 141.062,14
07/04/2022		RECURSO PRÓPRIO	209438355	R\$ -	R\$ 3.596,00	R\$ 144.658,14
07/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 25,41	R\$ 144.683,55
07/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 144.684,63
11/04/2022	NF 15240	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	610171000018261	R\$ 3.248,49	R\$ -	R\$ 141.436,14
11/04/2022	NF 1179	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	41101	R\$ 316,37	R\$ -	R\$ 141.119,77
11/04/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,87	R\$ 141.297,64
11/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 10,64	R\$ 141.308,28
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 859,68	R\$ 142.167,96
29/04/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 28,20	R\$ 142.196,16
04/05/2022	NF 17310	LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50401	R\$ 3.480,00	R\$ -	R\$ 138.716,16
04/05/2022		LOMEC ITAP.COM.LOCA.SERV.MAQ.EQUIP.	50402	R\$ 178,21	R\$ -	R\$ 138.537,95
04/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 177,18	R\$ 138.715,13
04/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 138.719,03
19/05/2022	NF 15492	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 134.919,09
19/05/2022		JUROS ATÉ MÊS ANT		R\$ -	R\$ 236,24	R\$ 135.155,27
19/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 25,84	R\$ 135.181,11
31/05/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 886,00	R\$ 136.067,11
01/06/2022	NF 240126	LEROY MERLIN BRAS.BRICOLAGEM	60101	R\$ 1.324,10	R\$ -	R\$ 134.743,01
01/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 134.743,73
17/06/2022	NF 15678	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 4.316,68	R\$ -	R\$ 130.427,05
17/06/2022	NF 003	VALDINEI DE SOUZA	550171510022941	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 126.227,05
17/06/2022	NF 1258	PEDRO AUG.MARCHIORETTO FILHO	61701	R\$ 1.683,32	R\$ -	R\$ 124.543,73
17/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 51,48	R\$ 124.545,21
20/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 118,18	R\$ 124.713,39
21/06/2022	NF 2147	ESPAÇO HABITARE LTDA	62101	R\$ 20.234,15	R\$ -	R\$ 104.479,24
21/06/2022	NF 411	NATAL DA SILVA ARAUJO ME	62102	R\$ 21.519,00	R\$ -	R\$ 82.960,24
21/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 83.094,64
24/06/2022	NF 001	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	62401	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 77.094,64
24/06/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 77.143,84
28/06/2022	NF 1329	HIDRALMARCHI MAT.HIDRÁULICOS	62801	R\$ 258,70	R\$ -	R\$ 76.885,14
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 676,97	R\$ 77.562,11
30/06/2022		VALOR JUROS		R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 77.609,41
08/07/2022	NF 002	TIAGO GONÇALVES VIEIRA	71101	R\$ 6.750,00	R\$ -	R\$ 70.759,41
08/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 70.877,41
18/07/2022	NF 15820	DEP.MAT.CONST MARCHIORETTO LTDA	550171000018261	R\$ 6.189,60	R\$ -	R\$ 64.687,81
18/07/2022		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 64.720,81
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 577,50	R\$ 65.298,31
29/07/2022		VALOR JUROS			R\$ 48,70	R\$ 65.347,01
		SALDO FINAL				R\$ 65.347,01

Itapira, 31 de julho de 2022.

Belarmiro Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposouallankardec.com.br

Internet: www.casadereposouallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000000002 - 1

Autenticidade

W8V1-A3CV

Data de Emissão

08/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.586.645/0001-25

IM: 6494

IE: 0

Fone:

Nome/Razão Social: TIAGO GONÇALVES VIEIRA 30530002884

Endereço: RUA RUA DA PENHA S/Nº - CEP : 13970390

Bairro: SANTO ANTONIO

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: tigovieira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.917.156/0001-20

IM: 51232

IE: ISENTO

Fone: (19) 3813-2131

Nome/Razão Social: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

Endereço: RUA ALLAN KARDEC, 159 - CEP : 13972186

Bairro: JARDIM ISAURA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: claudia.boretti@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de carpintaria, montagem de tesouras, pontaletes apara cobertura de telhado de barro

PROCESSO
Nº 2842710/2019

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 187.90.212.213

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso, e congêneres, com material fornecido pelo tomad

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.750,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.750,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA - 04.17169001-36 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015820 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 16/07/2022 - DEST./REM.: CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 6.189,60	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015820 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0704 1376 3900 0136 3500 1000 0158 2010 0016 8641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220942547062 16/07/2022 07:59:35		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 374032098117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374032098117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE 49.917.156/0001-20		CNPJ / CPF 04.157.639/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC		49.917.156/0001-20		16/07/2022	
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 159		BARRIO / DISTRITO JARDIM ISAURA		CEP 13972-186	
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2022	
FONE / FAX (19)3863-2257		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:59:12	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.917.156/0001-20		13972-186	
ENDEREÇO RUA ALLAN KARDEC, 159		BARRIO / DISTRITO JARDIM ISAURA		CEP 13972-186	
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		TELEFONE / FAX	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2022	6.189,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.052,64		288,28		0,00		0,00		0,00		6.189,60	
VALOR DO FRI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.189,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
31	VOLUMES										

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CEI	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25222910	060	5405	SC	10,0000	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL ITAU	25221000	060	5405	SC	10,0000	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PIEDRA 1 (METRO)	84830090	020	5102	MT	1,0000	121,42	0,00	121,42	134,13	17,84	0,00	13,30	0,00
5	CAL ITAU	25221000	060	5405	SC	10,0000	15,99	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25222910	060	5405	SC	10,0000	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111021	PARAFUSO SOB. SEXTAVADO 1/4 X 0,70	73181500	060	5405	LN	20,0000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	BUCHA P/ TIJOLO BANANO 10 (PARAF. 6,0 X 80 -70)	39269090	060	5405	LN	20,0000	0,65	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	ARRUELA LISA ZINCADA 1M	73182200	060	5405	LN	20,0000	0,55	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	AREIA FINA BRANCA (VIAGEM 5 MTS)	25090000	020	5102	VG	1,0000	661,26	0,00	661,26	501,41	66,89	0,00	13,30	0,00
5	CAL ITAU	25221000	060	5405	SC	20,0000	17,90	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 42438, 42572, 311239, 312161, 312541, 313271, 313948, 314577, 314746, 315302, 315769, 315872, 316124 DESTINATÁRIO/REMETENTE: 15516-CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 112,44, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,79% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS SERA RECOLHIDO PELO REGIME NORMAL. Trib Aprox R\$: 550,88 Fed e 862,33 Est Fonte: IBPT 507eW Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019 OBS. CLIENTE: Nota Fiscal paga com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Processo SEDS: 2842710/2019		CONFERE COM O ORIGINAL	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. MARCHIORETTO LTDA Rua Prof. Fenizio Marchini, 1060 - Flavio Zach - CEP:13971-000 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-3512 financeiro@depositomarchioretto.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000015820 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0704 1576 3900 0136 5500 1000 0158 2010 9016 8641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220942547062 16/07/2022 07:59:35		CNPJ / CPF 04.157.639/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374032098117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CT	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12	PEDRA 1 (METRO)	84832090	020	5102	MT	1,0000	121,49	0,00	121,49	88,42	11,89	0,00	13,30	0,00
7479	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	080	5405	SC	10,0000	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	PREGO 14 X 18	73170090	080	5405	KG	1,0000	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PREGO 20 X 48	73170090	080	5405	KG	1,0000	25,12	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8758	PREGO 20 X 42	73170090	080	5405	KG	3,0000	24,06	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	PREGO 20 X 30	73170090	080	5405	KG	1,0000	20,26	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	PREGO 18 X 27 GALVANIZADO	73170090	080	5405	KG	1,0000	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7479	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	080	5405	SC	10,0000	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	AREIA FINA BRANCA (VIAGEM 5 MTS)	25059000	020	5102	VG	1,0000	681,26	0,00	681,26	501,41	66,89	0,00	13,30	0,00
731	BIANCO 18 LTS - (OTTO BAUMGART)	35088120	080	5102	BD	1,0000	315,81	0,00	315,81	315,81	36,85	0,00	18,00	0,00
218	TIGRE JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM - 3/4 POL.	39174090	080	5405	PC	2,0000	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	TIGRE LUVA SOLDÁVEL CORREIA 25MM - 3/4 POL.	39174090	080	5405	PC	1,0000	21,58	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	TIGRE ADESIVO FRASCO 175 GR. (FINCEL)	39081990	080	5405	UN	1,0000	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	VASELINA PASTA INDUSTRIAL 090 G.	27129000	080	5102	UN	1,0000	9,05	0,00	9,05	9,05	1,83	0,00	18,00	0,00
5	CAL ITAU	25221900	080	5405	SC	20,0000	17,99	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19558	TIGRE TUBO SOLDÁVEL 25MM - 3/4 POL. (BARRA 6 MTS)	39172300	080	5405	BR	3,0000	28,32	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAL ITAU	25221900	080	5405	SC	10,0000	17,99	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7479	CIMENTO 50KG LIZ CP-IV 32 RS	25232910	080	5405	SC	15,0000	35,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17795	PARAFUSO PHILIPS CAB. CHATA 5,0 X 80	73181200	080	5405	UN	15,0000	0,84	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	BUCHA P/ TUCLO BAIXO 08 (PARAF. 5,0 X 80 - 80)	39259090	080	5405	UN	15,0000	0,55	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	AREIA FINA BRANCA (VIAGEM 5 MTS)	25059000	020	5102	VG	1,0000	681,26	0,00	681,26	501,41	66,89	0,00	13,30	0,00

PROCESSO
Nº 2842710/2019

CONFERE COM
O ORIGINAL



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 77.609,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 677,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 78.286,61

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ 12.939,60		R\$ 12.939,60	R\$ 12.939,60	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 78.286,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 12.939,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 65.347,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65.347,01

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapira, 31 de julho de 2022



Belarmiro Peres Júnior
Presidente

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO – PROCESSO Nº 2842710/2019

Período de 01 a 31/07/2022



Foto 01 – Aplicação de argamassa e madeiramento do telhado – data: 01/07/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

Belarmino Peres Júnior
Presidente

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU. 126816-9

Foto 02 – Poda de mangueira por sobre o telhado – data: 04/07/2022



Foto 03 – Fabricação e Instalação de tesouras e caibros – data: 05/07/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ: 49.917.156/0001-20



Foto 04 – Fabricação e Instalação de tesouras e caibros – data: 06/07/2022

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU/26616-9

Belarmino Peres Júnior
Presidente





Foto 05 – Telhamento com telhas cerâmicas de encaixe – data: 11/07/2022



Foto 06 – Piso cerâmico e argamassa de assentamento – data: 11/07/2022



Foto 07 – Telhamento com telhas cerâmicas de encaixe – data: 12/07/2022



Foto 08 – Fabricação e instalação do telhado do terraço frontal – data: 14/07/2022

CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU 426816-0

Belamirino Peres Júnior
Presidente



Foto 09 – Fabricação e instalação do telhado do terraço frontal – data: 15/07/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ: 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU/A26816-7

Belamirino Peres Júnior
Presidente

Foto 10 – Instalação de madeiramento e caibros do telhado no terraço – data: 20/07/2022



Foto 11 – Emboço para recebimento de cerâmica – data: 21/07/2022



Foto 12 – Telhamento com telhas cerâmicas de encaixe no terraço – data: 25/07/2022



Foto 13 – Telhamento com telhas cerâmicas de encaixe no terraço – data: 25/07/2022



Foto 14 – Aplicação de argamassas – data: 26/07/2022



Foto 15 – Aplicação de argamassa em paredes externas – data: 27/07/2022



Foto 16 – Colocação de calhas de beiral – data: 28/07/2022

CASA DE REPOUSO
 ALLAN KARDEC
 CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 120516-7

Belamirino Peres Júnior
 Presidente



Foto 17 – Colocação de calhas de beiral – data: 28/07/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 49.917.156/0001-20

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-9

Foto 18 – Colocação de calhas de beiral, bocais e transportes verticais – data: 28/07/2022

Belarmino Peres Júnior
Presidente

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC







Foto 19 – Colocação de calhas de beiral, bocais e transportes verticais – data: 29/07/2022



CASA DE REPOUSO
ALLAN KARDEC
CNPJ. 48.917.156/0001-20

Foto 20 – Colocação de calhas de beiral, bocais e transportes verticais – data: 29/07/2022


Tiago Félix
Arquiteto


Belarmino Peres Júnior
Presidente

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

ITEM	CÓD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	JULHO/22	
							REALIZADO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	100%	6.924,96
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	100%	4.702,56
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
2		INFRA-ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	100%	49.367,12
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	100%	4.349,69
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91

E-mail: contato@casadereposioallankardec.com.br

Internet: www.casadereposioallankardec.com.br

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU-A25816-0

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-28

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3853-2257 - 3863-1577 - CEP 13072-106 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	CÓD. INT. ORÇAM.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	100%	1.055,60
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	100%	9.798,91
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	100%	2.847,04
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	100%	2.065,59
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_05/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	100%	1.622,95
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	100%	44.630,36
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	100%	4.029,31
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	100%	5.813,32
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	100%	1.553,54
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	100%	2.825,17
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	100%	902,23
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	100%	922,75
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	100%	28.584,05
4		PAREDES E PAINÉIS			Subtotal	R\$ 35.960,49	100%	35.960,49
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,20	R\$ 150,91	R\$ 633,82	100%	633,82
4.2	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	169,28	R\$ 124,13	R\$ 21.012,73	100%	21.012,73

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26516-J

E-mail: contato@casadereposualanKardec.com.br
Internet: www.casadereposualanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.F.N.J. 49.917.350/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPURA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	CÓD. REF. MATER.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
4.3	87517	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	23,07	R\$ 173,41	R\$ 4.000,57	100%	4.000,57
4.4	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,75	R\$ 137,81	R\$ 8.647,58	100%	8.647,58
4.5	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 35,57	R\$ 195,64	100%	195,64
4.6	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 38,14	R\$ 438,61	100%	438,61
4.7	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	13,40	R\$ 37,88	R\$ 507,59	100%	507,59
4.8	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	5,50	R\$ 31,20	R\$ 171,60	100%	171,60
4.9	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	11,50	R\$ 30,64	R\$ 352,36	100%	352,36
5		COBERTURA			Subtotal	R\$ 72.962,07	95%	69.072,75
5.1	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un.	9	R\$ 2.536,77	R\$ 22.830,93	100%	22.830,93
5.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 71,63	R\$ 25.034,69	100%	25.034,69
5.3	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	349,5	R\$ 47,69	R\$ 16.667,66	100%	16.667,66
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	49,3	R\$ 22,76	R\$ 1.122,07	0%	0,00
5.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	49,3	R\$ 33,11	R\$ 1.632,32	0%	0,00
5.6	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	96,70	R\$ 58,68	R\$ 5.674,36	80%	4.539,48
6		ESQUADRIAS			Subtotal	R\$ 22.658,65	27%	6.208,26
6.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10	R\$ 479,93	R\$ 3.887,43	0%	0,00
6.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,32	R\$ 345,92	R\$ 5.645,41	0%	0,00
6.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	7,00	R\$ 783,80	R\$ 5.486,60	100%	5.486,60

ITEM	COD. RES. ORÇAM.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
6.4	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 721,66	R\$ 721,66	100%	721,66
6.5	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 773,17	R\$ 773,17	0%	0,00
6.6	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un.	1,00	R\$ 685,78	R\$ 685,78	0%	0,00
6.7	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	13,76	R\$ 396,70	R\$ 5.458,59	0%	0,00
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Subtotal	R\$ 10.964,20	26%	2.882,12
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100,00	R\$ 7,35	R\$ 735,00	100%	735,00
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00	R\$ 8,19	R\$ 1.638,00	100%	1.638,00
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	R\$ 2,68	R\$ 402,00	0%	0,00
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	R\$ 3,88	R\$ 1.164,00	0%	0,00
7.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 6,29	R\$ 314,50	0%	0,00
7.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	R\$ 8,62	R\$ 431,00	0%	0,00
7.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	R\$ 21,65	R\$ 649,50	0%	0,00
7.8	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60,00	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80	0%	0,00
7.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	22,00	R\$ 13,77	R\$ 302,94	100%	302,94
7.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	30%	16,42
7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	20,00	R\$ 14,68	R\$ 293,60	30%	88,08
7.12	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 9,92	R\$ 406,72	25%	101,68
7.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	16,00	R\$ 22,63	R\$ 362,08	0%	0,00
7.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	2,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00	0%	0,00
7.15	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00	R\$ 27,25	R\$ 109,00	0%	0,00
7.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	41,00	R\$ 23,84	R\$ 977,44	0%	0,00
7.17	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un.	1,00	R\$ 457,66	R\$ 457,66	0%	0,00

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br
Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
C.R. 125515-2

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 09.817.155/0001-20
CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC, 158 - FONEZ (18) 3863-3257 - 3863-1577 - CEP 13872-185 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	COD. RFP	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
7.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	10,00	R\$ 10,12	R\$ 101,20	0%	0,00
7.19	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un.	2,00	R\$ 58,58	R\$ 117,16	0%	0,00
7.20	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	22,00	R\$ 39,04	R\$ 858,88	0%	0,00
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			Subtotal	R\$ 21.371,03	30%	6.386,34
8.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 21,05	R\$ 2.105,00	70%	1.473,50
8.2	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,00	R\$ 29,55	R\$ 147,75	70%	103,43
8.3	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	30,00	R\$ 17,08	R\$ 512,40	50%	256,20
8.4	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 8,62	R\$ 86,20	50%	43,10
8.5	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 9,44	R\$ 47,20	30%	14,16
8.6	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 15,59	R\$ 93,54	50%	46,77
8.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 11,83	R\$ 23,66	50%	11,83
8.8	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 14,12	R\$ 28,24	50%	14,12
8.9	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	7,00	R\$ 6,53	R\$ 45,71	45%	20,57
8.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 12,01	R\$ 24,02	50%	12,01
8.11	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 17,37	R\$ 34,74	50%	17,37
8.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 19,77	R\$ 39,54	50%	19,77
8.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	2,00	R\$ 23,32	R\$ 46,64	50%	23,32
8.14	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	un.	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	100%	51,77
8.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	un.	2,00	R\$ 939,24	R\$ 1.878,48	100%	1.878,48
8.16	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 65,94	R\$ 131,88	50%	65,94
8.17	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	6,00	R\$ 58,20	R\$ 349,20	50%	174,60

ITEM	COD. REF. AMPL.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
8.18	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un.	5,00	R\$ 99,00	R\$ 495,00	40%	198,00
8.19	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2019	un.	5,00	R\$ 265,50	R\$ 1.327,50	40%	531,00
8.20	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	10,00	R\$ 19,10	R\$ 191,00	40%	76,40
8.21	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 28,34	R\$ 56,68	50%	28,34
8.22	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	100,00	R\$ 55,12	R\$ 5.512,00	20%	1.102,40
8.23	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	10,00	R\$ 9,74	R\$ 97,40	40%	38,96
8.24	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 10,41	R\$ 20,82	50%	10,41
8.25	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	2,00	R\$ 23,34	R\$ 46,68	50%	23,34
8.26	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 36,78	R\$ 183,90	40%	73,56
8.27	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	5,00	R\$ 38,50	R\$ 192,50	40%	77,00
8.28	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 31,89	R\$ 191,34	0%	0,00
8.29	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	un.	1,00	R\$ 541,80	R\$ 541,80	0%	0,00
8.30	89576	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	50,00	R\$ 24,67	R\$ 1.233,50	0%	0,00
8.31	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un.	6,00	R\$ 27,27	R\$ 163,62	0%	0,00
8.32	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	un.	4,00	R\$ 1.367,83	R\$ 5.471,32	0%	0,00
9		PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO			Subtotal	R\$ 537,96		
9.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 142,46	R\$ 142,46		
9.2	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un.	1	R\$ 138,46	R\$ 138,46		
9.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	9	R\$ 28,56	R\$ 257,04		
10		APARELHOS E METAIS			Subtotal	R\$ 3.893,22		

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A26816-2

E-mail: contato@casade-reposuallan-kardec.com.br
Internet: www.casade-reposuallan-kardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.M.J. 49.917.158/0001-20
RUA ALLAN KARDEC, 155 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

