

Itapira, 30 de agosto de 2021

A

DRADS MOGIANA

A/C SRA. DAIANE CHAVES RAMOS DE MORAIS

Prezada Sra.

A Casa de Repouso Allan Kardec, vem através deste, protocolar documentos referente ao PROCESSO SEDS 2842710/019 do período de 01/06/2021 à 30/06/2021, abaixo relacionados:

1. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas RP 10
2. Demonstrativo mensal de Despesas
3. Conciliação de Saldo Bancário
4. Extrato Bancário do período e extrato de aplicação financeira
5. Planilha Orçamentária
6. Cronograma Físico-Financeiro
7. Relatório de Evolução de Obra
8. Relatório Fotográfico

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Belarmino Peres Júnior
Presidente



**ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Repouso Allan Kardec
CNPJ: 49.917.156/0001-20
ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 159 Vila Izaura CEP 13.972-186
RESPONSÁVEL PELA OSC: Belarmino Peres Júnior
CPF: 024.881.768-00
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo Fomento nº 2842710/2019	24/06/2021	12 meses	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
agosto-21	R\$ 200.000,00	28/06/2021	202106250038727	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 200.364,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 796,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 201.160,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 201.160,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Casa de Repouso Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

E-mail: contato@casadereposoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
OBRAS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 201.160,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 201.160,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 201.160,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iapira, 31 de agosto de 2021


Belamirino Peres Júnior
Presidente



DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROCESSO: 2842710/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 28/06/2021

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 200.000,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 796,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL			R\$ -


Número de Documentos Relacionados: 0

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 0,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 201.160,00

Justifico na qualidade de responsável pela Casa de Repouso Allan Kardec, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 31 de agosto de 2021.


Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposuallankardec.com.br

Internet: www.casadereposuallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: 2842710/2019

OSC BENEFICIÁRIA: Casa de Repouso Allan Kardec

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 45.725-6

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2021		ORDEM BANCÁRIA	202108250038727	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
30/07/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 364,00	R\$ 200.364,00
31/08/2021		JUROS APLICAÇÃO	1800865949535	R\$ -	R\$ 796,00	R\$ 201.160,00
				R\$ -	R\$ -	R\$ -
		SALDO FINAL				R\$ 201.160,00

Itapira, 31 de agosto de 2021.


Belamino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casadereposuoallankardec.com.br

Internet: www.casadereposuoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.158/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 – FONES (19) 3863-2257 – 3863-1577 – CEP 13972-186 – ITAPIRA – SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101056831880009
10/09/2021 11:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 171-8
Conta corrente 45725-6 CASA REPOUSO ALLAN KARDEC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilp e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: J1439360 CLAUDIA HELENA DE HARO BORETTI.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332101055831868007
10/09/2021 11:00:49

Dados consultados

Agência 171-6
 Conta 45725-6 CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
 Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		200.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 1800865949535	
		valor juros		796,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		200.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/07/2021	200000,00	364,00	0,00	200364,00
31/08/2021	200000,00	1160,00	0,00	201160,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. veto
1800865949535	14/07/2021	200.000,00	200.000,00	94,00	18/06/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/08	1800865949535	1.160,00

Transação efetuada com sucesso por: J1438360 CLAUDIA HELENA DE HARO BORETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Área (m²): 253,05

AGOSTO 21

ITEM	COD. REF.	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REALIZADO	
							38.677,11	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal	R\$ 6.924,96	43%	3.006,32
1.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	48,00	R\$ 97,97	R\$ 4.702,56	17%	783,92
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 200,00 DE *2,0 X 1,125* M - PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 3,50 MX3,00 M	m²	10,50	R\$ 200,00	R\$ 2.100,00	100%	2.100,00
1.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	R\$ 24,48	R\$ 122,40	100%	122,40
2		INFRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 49.367,12	69%	34.157,41
2.1	97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	m²	147,49	R\$ 34,62	R\$ 5.106,11	100%	5.106,11
2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,12	R\$ 100,73	R\$ 2.429,61	100%	2.429,61
2.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,44	R\$ 264,78	R\$ 3.558,64	100%	3.558,64
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 8,54	R\$ 128,10	100%	128,10
2.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	R\$ 29,04	R\$ 435,60	100%	435,60
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 6,84	R\$ 1.217,52	100%	1.217,52
2.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	8,00	R\$ 171,69	R\$ 1.373,52	100%	1.373,52
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,00	R\$ 3,17	R\$ 564,26	100%	564,26
2.9	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un.	15,00	R\$ 0,63	R\$ 9,45	100%	9,45
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	200,00	R\$ 0,63	R\$ 126,00	100%	126,00
2.11	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	50,00	R\$ 0,46	R\$ 23,00	100%	23,00
2.12	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	90,00	R\$ 6,26	R\$ 563,40	100%	563,40
2.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	1080,00	R\$ 2,49	R\$ 2.689,20	100%	2.689,20
2.14	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	103,00	R\$ 42,23	R\$ 4.349,69	10%	434,97
2.15	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	62,60	R\$ 47,79	R\$ 2.991,65	100%	2.991,65
2.16	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	80,00	R\$ 43,35	R\$ 3.468,00	100%	3.468,00
2.17	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	kg	120,96	R\$ 13,61	R\$ 1.646,27	100%	1.646,27
2.18	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	kg	30,16	R\$ 17,84	R\$ 538,04	100%	538,04
2.19	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	1,94	R\$ 85,18	R\$ 164,91	100%	164,91
2.20	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	3,66	R\$ 162,31	R\$ 594,06	100%	594,06

E-mail: contato@casaderousoallanKardec.com.br
Internet: www.casaderousoallanKardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.155/0001-38

RUA ALLAN KARDEC, 153 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM	COD. REF. PREÇO	SERVIÇOS	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		
2.21	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	56,00	R\$ 18,85	R\$ 1.055,60	40%	422,24
2.22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	670,24	R\$ 14,62	R\$ 9.798,91	40%	3.919,56
2.23	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,60	R\$ 508,40	R\$ 2.847,04	45%	1.281,17
2.24	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,66	R\$ 564,37	R\$ 2.065,59	15%	309,84
2.25	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	48,84	R\$ 33,23	R\$ 1.622,95	10%	162,30
3		SUPRA ESTRUTURA			Subtotal	R\$ 44.630,36	3%	1.513,38
3.1	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,40	R\$ 104,93	R\$ 4.029,31	10%	402,93
3.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	45,18	R\$ 128,67	R\$ 5.813,32	10%	581,33
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	81,98	R\$ 18,95	R\$ 1.553,54	10%	155,35
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	194,17	R\$ 14,55	R\$ 2.825,17	10%	282,52
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,75	R\$ 515,56	R\$ 902,23	5%	45,11
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 360,45	R\$ 922,75	5%	46,14
3.7	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	216,30	R\$ 132,15	R\$ 28.584,05	0%	0,00

TIAGO FELIX
Arquiteto e Urbanista
CAU/24816-0

Belarmino Peres Júnior
Presidente

E-mail: contato@casade-reposousoallankardec.com.br
Internet: www.casade-reposousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-29
RUA ALLAN KARDEC, 358 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-188 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente: Casa de Repouso Allan Kardec

Título: Projeto para reforma, adequação e ampliação de construção existente

Local: Rua Allan Kardec, nº 159 - Vila Izaura - Itapira/SP

Áreas: 253,05 m²

Descrição	Valor (R\$)	1º Mês - Julho 2021		2º Mês - Agosto 2021		TOTAL	
		Simpl. %	Valor	Simpl. %	Valor	Simpl. %	Valor
Serviços Preliminares	R\$ 6.924,96	22%	R\$ 1.502,92	21%	R\$ 1.503,40	43%	R\$ 3.006,32
Infra estrutura	R\$ 49.367,12	34%	R\$ 16.929,28	35%	R\$ 17.228,13	69%	R\$ 34.157,41
Supra estrutura	R\$ 44.630,36	0%	R\$ -	3%	R\$ 1.513,38	30%	R\$ 1.513,38
Paredes e painéis	R\$ 35.960,49	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Cobertura	R\$ 72.962,02	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Esquadrias	R\$ 22.658,65	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Instalações elétricas	R\$ 10.964,20	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Instalações hidráulicas	R\$ 21.371,03	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Prevenção e Combate à Incêndio	R\$ 537,96	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Aparelhos e metais	R\$ 3.893,22	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Revestimentos internos	R\$ 28.804,76	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Revestimentos externos	R\$ 17.400,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Pintura	R\$ 11.655,59	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Pisos	R\$ 18.756,64	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Acabamentos	R\$ 3.824,74	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
Limpeza de Obra	R\$ 671,17						
Totais	R\$ 350.382,91		R\$ 18.432,20		R\$ 20.244,91		R\$ 38.677,11

Autor do Projeto/Responsável Técnico

Tiago Félix

Arquiteto e Urbanista

CAU: A26816-0

Presidente da entidade

E-mail: contato@casadereposualankardec.com.br
Internet: www.casadereposualankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-1577 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO



RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRA - PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CÍVEL

DADOS DO CONVÊNIO OU PARCERIA

Data:	31/08/2021	CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC
Objeto:	REFORMA E AMPLIAÇÃO 1ª FASE	
Endereço:	RUA ALLAN KARDEC, 159	Bairro: VILA ISaura
Município:	ITAPIRA	DRADS: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Data de	24/05/2021	Término da vigência: 24/05/2022
Valor do convênio:	Valor total da obra:	Valor da contrapartida:
R\$ 200.000,00	R\$ 350.382,91	R\$ 150.382,91

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?					
Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Valor total da obra licitada:	R\$ 350.382,91		
		Data de início:	12/07/2021	Previsão de término:	24/05/2022
		% de execução física da obra:	5,31%	% de execução financeira da obra:	5,31%
Não	<input type="checkbox"/>	Em Licitação?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período:	
	<input type="checkbox"/>	Paralisada?	Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>	Período:	
Data prevista inauguração:	JULHO/2022				
Eng. Arqt responsável pela obra:	TIAGO FELIX				
Telefone:	(19)3863-1577	e-mail:	CASAREPOUSOALLANKARDEC@GMAIL.COM		

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Elaborado por:	TIAGO FELIX
CREA/CAU:	A25816-0
Assinatura:	

ANEXAR - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA (mínimo 20 fotos, coloridas, datadas e legendadas)

E-mail: casarepousoallankardec@gmail.com

Internet: www.casarepousoallankardec.com.br

CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC

C.P.N.J. 49.917.156/0001-20

RUA ALLAN KARDEC, 159 - FONES (19) 3863-2257 - 3863-4527 - CEP 43972-186 - ITAPIRA - SP

TIAGO FÉLIX
Arquiteto e Urbanista
CAU A25816-0

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA REFORMA E
AMPLIAÇÃO – PROCESSO Nº 2842710/2019**

Período de 01 a 31/Agosto/2021



Foto 01 – Instalação da Placa da Obra através do Governo do Estado – data: 03/08/2021



Foto 02 – Instalação da Placa da Obra através do Governo do Estado – data: 03/08/2021

[Handwritten signature]



Foto 03 – início abertura das brocas e sapatas – data: 03/08/2021



Foto 04 – início abertura das brocas e sapatas – data: 05/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Foto 05 – Ferragens das brocas e sapatas com arranques – data: 11/08/2021

4

5



Foto 06 – Abertura das brocas, sapatas e baldrame – data: 12/08/2021

8

8



Foto 07 – Abertura de baldrame e acerto de terreno mecanicamente – data: 17/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Foto 08 – nivelamento da viga baldrame – data: 18/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Foto 09 – nivelamento da viga baldrame e montagem ferragens de sapatas – data: 18/08/2021

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in black ink.



Foto 10 – Finalizado aberturas brocas, sapatas e baldrame – data: 19/08/2021



Foto 11 – Ferragens montadas nas sapatas e baldrame – data: 20/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Foto 12 - Ferragens montadas nas sapatas e baldrame – data: 20/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Foto 13 – Preparadas sapatas e baldrame para enchimento de concreto – data: 24/08/2021



Foto 14 – Enchimento com concreto – data: 26/08/2021

[Handwritten signature]




Foto 15 – Concreto usinado para brocas, sapatas e baldrames – data: 26/08/2021



Foto 16 – Enchimento brocas, sapatas e baldrames – data: 26/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Foto 17 – Levantamento do muro de arrimo da parte nova de expansão – data: 28/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Foto 18 – Levantamento do muro de arrimo da parte nova de expansão – data: 28/08/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Foto 19 – Finalizando o levantamento do arrimo e canaleta amarração – Data: 30/08/2021


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Foto 20 – Finalizando muro de arrimo e ferragens das colunas – data: 31/08/2021


TIAGO FÉLIX
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 128816-3


Belamirino Peres Júnior
 Presidente